

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路							物揚場排水路						
	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日
採取日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日
採取時刻	7:55	7:40	7:38	7:47	8:05	7:40	9:17	8:00	7:35	7:43	7:52	8:10	7:43	9:22
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	2.5	0	0	0	0	0	0	2.5
流量(m ³ /秒)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004
Cs-134(約2年)	ND(0.65)	ND(0.65)	ND(0.64)	ND(0.70)	ND(0.60)	ND(0.66)	ND(0.65)	ND(0.58)	ND(0.44)	ND(0.61)	ND(0.66)	ND(0.53)	ND(0.59)	ND(0.77)
Cs-137(約30年)	4.6	5.9	6.2	5.8	3.0	5.3	5.5	1.4	1.3	0.97	ND(0.91)	ND(0.97)	1.3	1.3
全	13	12	12	17	9.2	13	10	4.2	ND(3.2)	3.4	ND(3.5)	ND(3.6)	ND(3.1)	6.3
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(6.3)	-	-	-	-	-	-	7.9	-

単位: Bq/L

	K排水路							BC排水路						
	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日
採取日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	2.5	0	0	0	0	0	0	2.5
流量(m ³ /秒)	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.017	0.013	0.017	0.013	0.010	0.014	0.015
Cs-134(約2年)	ND(0.89)	ND(0.99)	ND(0.99)	ND(0.66)	ND(0.74)	ND(0.69)	0.68	ND(0.42)	ND(0.63)	ND(0.63)	ND(0.48)	ND(0.65)	ND(0.59)	ND(0.55)
Cs-137(約30年)	6.0	4.5	4.5	4.5	4.6	6.1	4.9	ND(0.68)	ND(0.80)	ND(0.78)	ND(0.72)	ND(0.84)	ND(0.80)	ND(0.77)
全	7.4	8.7	8.7	7.4	7.8	12	9.3	ND(3.3)	ND(3.0)	ND(4.0)	ND(3.4)	ND(3.0)	ND(3.0)	ND(3.4)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	92	-	-	-	-	-	-	ND(6.3)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は4月26日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	5月3日	5月4日	5月5日	5月6日			5月3日	5月4日	5月5日	5月6日		
採取日	5月3日	5月4日	5月5日	5月6日			5月3日	5月4日	5月5日	5月6日		
採取時刻	7:45	8:08	7:30	7:45			7:40	8:13	7:35	7:50		
降雨量(mm/日)	0	0	0	27			0	0	0	27		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.59)	ND(0.46)	ND(0.64)	ND(0.54)			ND(0.65)	ND(0.57)	ND(0.47)	ND(0.61)		
Cs-137(約30年)	4.3	2.0	3.3	3.8			1.6	1.8	1.5	1.3		
全	11	5.5	6.8	14			ND(3.8)	4.1	4.9	ND(3.6)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路						BC排水路					
	5月3日	5月4日	5月5日	5月6日			5月3日	5月4日	5月5日	5月6日		
採取日	5月3日	5月4日	5月5日	5月6日			5月3日	5月4日	5月5日	5月6日		
採取時刻	7:00	7:06	6:55	6:57			6:00	6:00	6:00	6:00		
降雨量(mm/日)	0	0	0	27			0	0	0	27		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(1.0)	ND(0.77)	ND(0.75)	ND(0.73)			ND(0.54)	ND(0.68)	ND(0.52)	ND(0.68)		
Cs-137(約30年)	7.3	6.4	5.9	5.0			ND(0.67)	ND(0.75)	ND(0.66)	ND(0.72)		
全	14	9.2	7.9	10			ND(3.3)	ND(3.9)	ND(3.4)	ND(3.3)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

* 太枠内が今回公表データ。他は5月6日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。