

集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2023/08/06 08:00	< 4.4E+00	< 3.9E+00	< 4.7E+00
プロセス主建屋北東	2023/08/06 07:34	< 3.9E+00	< 3.9E+00	< 4.4E+00
プロセス主建屋南東	2023/08/06 07:38	< 3.7E+00	< 4.6E+00	< 3.4E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2023/08/06 07:51	< 2.5E+00	< 4.0E+00	< 3.7E+00
サイトバンカ建屋南西	—	—	—	—
焼却工作建屋西側	2023/08/06 07:47	< 4.3E+00	< 3.9E+00	3.7E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2023/08/06 08:05	< 3.4E+00	< 4.9E+00	< 4.8E+00
サイトバンカ建屋南東	2023/08/06 07:42	< 4.5E+00	< 4.9E+00	< 3.8E+00

- ・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・ $○.○E±○$ とは、 $○.○×10^{±○}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は $3.1×10^1$ で31, $3.1E+00$ は $3.1×10^0$ で3.1, $3.1E-01$ は $3.1×10^{-1}$ で0.31と読む。
- ・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。