

構内排水路 分析結果（全β・γ）

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/08/12 07:42	3.7E+00	< 6.4E-01	3.1E+00
物揚場排水路	2025/08/12 07:38	3.5E+00	< 5.9E-01	1.7E+00
K排水路	2025/08/12 06:00	2.8E+01	< 6.5E-01	2.3E+01
BC排水路	2025/08/12 06:00	< 3.2E+00	< 5.5E-01	< 4.5E-01
D排水路	2025/08/12 07:45	< 2.9E+00	< 6.2E-01	< 8.4E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
 - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・ $\bigcirc.\bigcirc E \pm \bigcirc$ とは， $\bigcirc.\bigcirc \times 10^{\pm \bigcirc}$ であることを意味する。
（例） $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31， $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1， $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
 - ・ 採取当日の降雨量は15.5 mm
 - ・ 排水路流量情報は，解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。