

2026年1月16日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2026/01/15 07:50	< 4.3E+00	< 5.4E+00	< 5.5E+00
プロセス主建屋北東	2026/01/15 07:41	< 4.1E+00	< 4.9E+00	< 4.8E+00
プロセス主建屋南東	2026/01/15 07:32	< 4.5E+00	< 4.5E+00	< 3.9E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2026/01/15 07:09	< 4.6E+00	< 5.4E+00	< 3.8E+00
サイトバンカ建屋南西	—	—	—	—
焼却工作建屋西側	2026/01/15 07:00	< 4.4E+00	< 4.1E+00	2.5E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2026/01/15 06:50	< 2.9E+00	< 3.6E+00	< 4.6E+00
サイトバンカ建屋南東	2026/01/15 07:22	< 4.4E+00	< 3.9E+00	< 4.7E+00

- 不等号（< : 小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
 - 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 - .○E±○とは、○.○×10 $^{\pm 0}$ であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- サイトバンカ建屋南西は、1回／週程度の頻度で分析を実施。