

構内排水路 排水路流量と分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	降水量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/09/11 08:45	9.5	0.024	6.7E+00	—	< 6.5E-01	2.4E+00
	2026/09/12 07:26	0.0	0.002	4.4E+00	—	< 6.2E-01	1.8E+00
	2026/09/13 08:02	0.0	0.002	< 3.3E+00	—	< 6.5E-01	1.7E+00
	2026/09/14 07:57	0.0	0.003	4.9E+00	—	< 5.4E-01	1.8E+00
	2026/09/15 07:56	10.5	0.002	5.0E+00	—	< 6.3E-01	2.5E+00
	2026/09/16 07:53	37.5	0.005	5.3E+00	< 5.6E+00	< 5.2E-01	1.5E+00
	2026/09/17 07:36	4.5	0.014	4.9E+00	—	< 5.7E-01	2.0E+00
物揚場排水路	2026/09/11 08:55	9.5	0.009	8.5E+00	—	< 5.3E-01	5.3E+00
	2026/09/12 07:35	0.0	0.007	< 3.8E+00	—	< 4.9E-01	2.4E+00
	2026/09/13 07:53	0.0	0.006	< 3.0E+00	—	< 5.5E-01	1.8E+00
	2026/09/14 07:49	0.0	0.006	3.3E+00	—	< 5.8E-01	1.7E+00
	2026/09/15 08:04	10.5	0.006	< 3.2E+00	—	< 7.3E-01	1.3E+00
	2026/09/16 07:45	37.5	0.006	< 2.8E+00	5.6E+00	< 6.3E-01	1.4E+00
	2026/09/17 07:28	4.5	0.010	6.6E+00	—	< 5.7E-01	4.3E+00
K排水路	2026/09/11 06:00	9.5	0.019	2.2E+01	—	< 5.9E-01	1.9E+01
	2026/09/12 06:00	0.0	0.012	3.1E+01	—	< 5.5E-01	1.8E+01
	2026/09/13 06:00	0.0	0.010	1.9E+01	—	< 5.8E-01	1.7E+01
	2026/09/14 06:00	0.0	0.008	2.1E+01	—	< 6.3E-01	1.6E+01
	2026/09/15 06:00	10.5	0.009	2.1E+01	—	< 7.3E-01	1.7E+01
	2026/09/16 06:00	37.5	0.014	2.7E+01	4.6E+01	< 5.3E-01	2.1E+01
	2026/09/17 06:00	4.5	0.024	3.4E+01	—	< 5.6E-01	3.0E+01
BC排水路	2026/09/11 07:03	9.5	0.029	3.3E+01	—	< 7.3E-01	< 6.1E-01
	2026/09/12 06:19	0.0	0.009	3.6E+01	—	< 7.0E-01	< 5.6E-01
	2026/09/13 06:23	0.0	0.009	4.4E+01	—	< 5.4E-01	< 6.3E-01
	2026/09/14 06:28	0.0	0.007	4.6E+01	—	< 5.7E-01	< 6.6E-01
	2026/09/15 06:43	10.5	0.009	2.4E+01	—	< 6.0E-01	< 5.8E-01
	2026/09/16 06:40	37.5	0.029	1.1E+01	2.3E+01	< 6.3E-01	< 6.2E-01
	2026/09/17 06:18	4.5	0.058	9.5E+00	—	< 5.7E-01	< 5.9E-01
D排水路	2026/09/11 08:50	9.5	0.046	< 3.0E+00	—	< 7.4E-01	1.3E+00
	2026/09/12 07:30	0.0	0.031	< 3.4E+00	—	< 5.8E-01	< 5.8E-01
	2026/09/13 07:58	0.0	0.031	< 3.0E+00	—	< 6.6E-01	< 5.6E-01
	2026/09/14 07:53	0.0	0.034	< 2.7E+00	—	< 4.8E-01	< 5.5E-01
	2026/09/15 07:59	10.5	0.028	< 3.2E+00	—	< 5.4E-01	< 5.0E-01
	2026/09/16 07:49	37.5	0.036	< 2.8E+00	< 5.6E+00	< 4.9E-01	< 5.1E-01
	2026/09/17 07:32	4.5	0.043	< 3.1E+00	—	< 6.6E-01	< 7.1E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ ○.○E±○とは，○.○×10^{±○}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・ 流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果（全β・γ）

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/09/28 07:21	< 3.3E+00	< 6.2E-01	3.0E+00
物揚場排水路	2026/09/28 07:30	< 3.8E+00	< 6.5E-01	2.5E+00
K排水路	2026/09/28 06:00	1.8E+01	< 4.8E-01	1.4E+01
BC排水路	2026/09/28 06:31	1.1E+02 ※2	< 5.5E-01	< 6.3E-01
D排水路	2026/09/28 07:25	< 3.8E+00	< 5.5E-01	< 4.9E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・ 不等号（<：小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
 - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・ $\bigcirc.\bigcirc E \pm \bigcirc$ とは、 $\bigcirc.\bigcirc \times 10^{\pm \bigcirc}$ であることを意味する。
（例） $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31、 $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1、 $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
 - ・ 採取当日の降水量は10 mm
 - ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。
※2 降雨の影響により上昇したと考えられる。