

放水立坑（上流水槽）上流海水配管水の分析結果

要約	分析値	196～244 (Bq/L) (1,500Bq/L未満の確認)
	計算比較	計算値（136～544Bq/L）と同程度を確認 ※2

放射能分析 トリチウム

核種	採取日時	分析結果		
		分析値 (Bq/L)	不確かさ ※1 (Bq/L)	検出限界値 (Bq/L)
H-3	2026/10/27 07:35	2.2E+02	± 2.4E+01	7.4E+00

・〇.〇E±〇とは、 $〇.〇 \times 10^{\pm 〇}$ であることを意味する。

（例）3.1E+01は 3.1×10^1 で31，3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1，3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

※1 「不確かさ」とは分析データの精度を意味している。

「不確かさ」は「拡張不確かさ：包含係数k=2」を用いて算出している。

※2 「計算値」とは，測定・確認用設備で分析したトリチウム濃度とALPS処理水，海水の流量比から計算で求めた値。

「計算値」は当社ホームページに掲載している「希釈後トリチウム濃度」を指し，潮位などにより，わずかに変動するが一日をとおして変化するものではないため，原則，試料採取日の午前7時の値を用いて計算比較する。

<https://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1-rt/html-j/f1-alps-fd-month-sel-j.html>

分析値は，混合希釈の不確かさ（ $1/2 \times \text{計算値} \sim 2 \times \text{計算値}$ ）を考慮した計算値と比較する。