

放射性同位元素による放射線の量の測定結果報告書 (2021年2月)

1. 線量当量率

建屋	測定場所	測定結果	測定日
3号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	0.40 mSv/h	2月24日
	5FL 使用済燃料プール 南西側	0.45 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	0.15 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 北側	0.20 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南西側(中性子線)	<0.1 μ Sv/h	
4号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	6.2 μ Sv/h	2月24日
	5FL 使用済燃料プール 南側	12 μ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	7.6 μ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南東側(中性子線)	<0.1 μ Sv/h	
4号機 タービン建屋	1FL 放射線計測器校正装置室 入口	11 μ Sv/h	2月24日
	1FL 放射線計測器校正装置室 中央	3.2 μ Sv/h	
	1FL 放射線計測器校正装置室 南側	3.1 μ Sv/h	
5号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	0.58 μ Sv/h	2月25日
	5FL 使用済燃料プール 南側	2.9 μ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	1.6 μ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 北側	2.8 μ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南西側(中性子線)	<0.1 μ Sv/h	
6号機 原子炉建屋	6FL 使用済燃料プール 南側	1.1 μ Sv/h	2月25日
	6FL 使用済燃料プール 東側	2.4 μ Sv/h	
	6FL 使用済燃料プール 北側	1.7 μ Sv/h	
	6FL 使用済燃料プール 西側	3.4 μ Sv/h	
	6FL 使用済燃料プール 南東側(中性子線)	<0.1 μ Sv/h	
6号機 タービン建屋	1FL 放射線計測器校正装置室 入口	0.16 μ Sv/h	2月25日
	1FL 放射線計測器校正装置室 中央	0.090 μ Sv/h	
	1FL 放射線計測器校正装置室 北側	0.10 μ Sv/h	
廃棄物集中処理建屋	1FL 乾燥機室 中央	0.013 mSv/h	2月24日
	1FL 乾燥機室 西側通路	0.070 mSv/h	
	1FL 乾燥機室 南側通路	0.19 mSv/h	
	1FL 乾燥機室 中央(中性子線)	12 μ Sv/h	
	1FL 乾燥機室 西側通路(中性子線)	<0.1 μ Sv/h	
	1FL 乾燥機室 南側通路(中性子線)	<0.1 μ Sv/h	
	4FL 低レベル放射線計測機校正装置室 操作室中央	0.53 μ Sv/h	2月24日
	4FL 低レベル放射線計測機校正装置室 中央	0.55 μ Sv/h	
	4FL 高レベル放射線計測機校正装置室 操作室中央	0.48 μ Sv/h	
	4FL 高レベル放射線計測機校正装置室 中央	0.45 μ Sv/h	
固体廃棄物貯蔵庫	1FL 第6棟	0.50 μ Sv/h	2月25日
	1FL 第7棟	0.64 μ Sv/h	
	1FL 第8棟	0.92 μ Sv/h	
	1FL 第8棟 保管レーン入口	0.45 μ Sv/h	
	B1FL 第6棟	0.23 μ Sv/h	
	B1FL 第7棟	0.19 μ Sv/h	
	B1FL 第8棟	0.17 μ Sv/h	
	B2FL 第6棟	0.22 μ Sv/h	
	B2FL 第7棟	0.82 μ Sv/h	
	B2FL 第8棟	1.9 μ Sv/h	