

放射性同位元素による放射線の量の測定結果報告書 (2024年4月)

1. 線量当量率

建屋	測定場所	測定結果	測定日
3号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	0.30 mSv/h	4月17日
	5FL 使用済燃料プール 南西側	0.30 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	0.15 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 北側	0.25 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南西側(中性子線)	<0.1 μSv/h	
4号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	5.5 μSv/h	4月17日
	5FL 使用済燃料プール 南側	7.0 μSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	7.0 μSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南東側(中性子線)	<0.1 μSv/h	
4号機 タービン建屋	1FL 放射線計測器校正装置室 入口	6.5 μSv/h	4月17日
	1FL 放射線計測器校正装置室 中央	2.8 μSv/h	
	1FL 放射線計測器校正装置室 南側	2.5 μSv/h	
5号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	0.38 μSv/h	4月10日
	5FL 使用済燃料プール 南側	1.7 μSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	1.1 μSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 北側	2.1 μSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南西側(中性子線)	<0.1 μSv/h	
6号機 原子炉建屋	6FL 使用済燃料プール 南側	0.70 μSv/h	4月10日
	6FL 使用済燃料プール 東側	1.9 μSv/h	
	6FL 使用済燃料プール 北側	1.1 μSv/h	
	6FL 使用済燃料プール 西側	2.5 μSv/h	
	6FL 使用済燃料プール 南東側(中性子線)	<0.1 μSv/h	
6号機 タービン建屋	1FL 放射線計測器校正装置室 入口	0.11 μSv/h	4月10日
	1FL 放射線計測器校正装置室 中央	0.090 μSv/h	
	1FL 放射線計測器校正装置室 北側	0.090 μSv/h	
廃棄物集中処理建屋	1FL 乾燥機室 中央	0.0080 mSv/h	4月17日
	1FL 乾燥機室 西側通路	0.15 mSv/h	
	1FL 乾燥機室 南側通路	0.30 mSv/h	
	1FL 乾燥機室 中央(中性子線)	10 μSv/h	
	1FL 乾燥機室 西側通路(中性子線)	<0.1 μSv/h	
	1FL 乾燥機室 南側通路(中性子線)	<0.1 μSv/h	
	4FL 低レベル放射線計測機校正装置室 操作室中央	0.50 μSv/h	4月17日
	4FL 低レベル放射線計測機校正装置室 中央	0.50 μSv/h	
	4FL 高レベル放射線計測機校正装置室 操作室中央	0.50 μSv/h	
	4FL 高レベル放射線計測機校正装置室 中央	0.35 μSv/h	
固体廃棄物貯蔵庫	1FL 第6棟	0.30 μSv/h	4月10日
	1FL 第7棟	0.48 μSv/h	
	1FL 第8棟	0.35 μSv/h	
	1FL 第8棟 保管レーン入口	1.1 μSv/h	
	B1FL 第6棟	0.17 μSv/h	
	B1FL 第7棟	0.15 μSv/h	
	B1FL 第8棟	0.13 μSv/h	
	B2FL 第6棟	0.50 μSv/h	
	B2FL 第7棟	25 μSv/h	
	B2FL 第8棟	3.5 μSv/h	