

福島第一原子力発電所 構内線量測定ポイント(10月)

1/3
単位: μ Sv/h

No.	測定ポイント名称	9月		年月 日	2025 年 10 月		備考
		1m	1cm		1m	1cm	
1	免震重要棟プレハブ第一エ区前(屋根下)	2	1	1	4	2 (コ)	
2	事務本館前(北側入口前)	2	2	1	3	2 (ア)	
3	5/6号サービス建屋入口前	2	7	1	2	7 (鉄)	
4	西門 厚生棟前	1	1	1	1	1 (ア)	
5	西門 研修棟前	1	1	1	1	1 (ア)	
6	西門 登録センター前	1	1	1	1	1 (ア)	
7	西門 コンテナハウス前	1	1	1	1	1 (ア)	
8	1/2号サービス建屋入口前	25	10	2	25	10 (コ)	
9	3/4号サービス建屋入口前	100	30	2	100	30 (ア)	
10	共用プール前(西側入口前)	1	1	2	1	1 (ア)	
11	一般焼却炉管理室前	1	1	1	1	1 (ア)	
12	集中環境施設 工作建屋前(南西側入口前)	18	70	2	18	70 (ア)	配管(鉛毛マット上) 160 μ Sv/h(10/2測定)
13	水処理制御室前	3	2	1	3	2 (ア)	
14	正門警備所前	1	1	1	1	1 (ア)	
15	免震重要棟前駐車場エリア	1	1	1	1	1 (ア)	
16	中央交差点旧南西駐車場エリア	1	1	1	1	1 (コ)	
17	中央交差点北西駐車場エリア	1	1	1	1	1 (土)	
18	車輛汚染検査所エリア	1	1	1	1	1 (鉄)	
19	企業棟[]エリア	1	1	1	1	1 (ア)	
20	企業棟[]エリア	1	1	1	1	1 (ア)	
21	企業棟[]エリア	1	1	1	1	1 (ア)	
22	企業棟[]エリア	1	1	1	1	1 (ア)	
23	企業棟[]エリア	1	1	1	1	1 (ア)	
24	企業棟[]エリア	1	1	1	1	1 (ア)	
25	野鳥の森 西側入口	1	1	1	1	1 (ア)	
26	ふれあい交差点	—	—	—	—	—	
27	中央交差点	—	—	—	—	—	
28	旧グラウンド 北側入口	1	1	1	1	1 (ア)	
29	免震重要棟進入口	1	1	1	1	1 (ア)	
30	原子炉注水バッファタンク前	8	7	2	8	7 (ア)	
31	旧体育館前(東側入口)	1	1	1	1	1 (ア)	
32	多核種除去装置エリア(南側入口)	1	1	1	1	1 (鉄)	
33	機械工作場エリア	1	1	1	1	1 (ア)	
34	五差路	1	1	1	1	1 (ア)	
35	1~4号機法面上南側エリア	1	1	1	1	1 (鉄)	
36	廃スラッジ一時保管エリア	1	1	1	1	1 (ア)	
37	集中環境施設 アクセス道路(中央付近)	6	9	2	6	9 (ア)	
38	高温焼却炉建屋南側道路	6	3	2	6	3 (ア)	
39	4号機原子炉建屋南西道路	2	2	2	2	2 (ア)	
40	集中環境施設 プロセス建屋南西道路	7	5	2	7	5 (ア)	
41	集中環境施設 プロセス建屋南東道路	1	1	2	1	1 (ア)	
42	4号機タービン建屋南側道路	3	2	2	3	2 (ア)	
43	4号機タービン建屋大物搬出入口前道路	4	2	2	4	2 (鉄)	
44	3号機タービン建屋大物搬出入口前道路	600	300	2	600	300 (土)	
45	2号機タービン建屋大物搬出入口前道路	50	10	2	50	10 (コ)	
46	1号機タービン建屋大物搬出入口前道路	9	6	2	6	5 (ア)	
47	1~4号機海水ポンプエリア南側エリア	2	2	2	2	2 (ア)	
48	4号機取水口前道路	2	2	2	2	2 (ア)	
49	3号機取水口前道路	3	3	2	3	3 (ア)	
50	2号機取水口前道路	3	3	2	3	3 (ア)	

作成日	10月3日(金)
作成者	
審査者	
承認者	

有意な変動
前月値をもとに、前月値に対して当月値が
判断基準に該当するとき(判断基準範囲にある
とき)を有意な変動とする。
[前月値] [判断基準]
0 ~ 50 μ Sv/h未満 ±10 μ Sv/h以上
50 ~ 100 μ Sv/h未満 ±20 μ Sv/h以上
100 ~ 300 μ Sv/h未満 ±30 μ Sv/h以上
300 μ Sv/h以上 ±50 μ Sv/h以上

凡例
(土): 土砂
(ア): アスファルト
(鉄): 鉄板
(コ): コンクリート

福島第一原子力発電所 構内線量測定ポイント(10月)

2/3
単位: μ Sv/h

No.	測定ポイント名称	9月		年月 日	2025 年 10 月		備考
		1m	1cm		1m	1cm	
51	1号機取水口前道路	3	3	2	3	3 (ア)	
52	1～4号機海水ポンプエリア北側エリア	4	3	2	4	3 (ア)	
53	保健安全センター別館前(交差点)	7	5	2	5	3 (ア)	
54	キャスク保管建屋前道路	1	1	1	2	2 (ア)	
55	5/6号機 防護ゲート付近	1	1	1	1	1 (コ)	
56	6号機タービン建屋大物搬出入口前道路	1	1	1	1	1 (ア)	
57	6号機取水口前道路	1	1	1	1	1 (コ)	
58	5号機取水口前道路	1	1	1	1	1 (ア)※	※立入規制のため近傍で測定
59	6号機北側道路	1	1	1	1	1 (ア)	
60	双葉通り中央 鉄塔付近道路	1	1	1	1	1 (ア)	
61	一時保管エリアL付近(Bヤード:覆土式)	1	1	1	1	1 (鉄)	
62	一時保管エリアG・L等アクセス道路	1	1	1	1	1 (ア)	
63	一時保管エリアA・Bエリア付近(Bテント前)	1	1	—	—	— —	※通行規制のため測定出来ず
64	北側土捨場	1	1	1	2	2 (ア)	
65	一時保管エリアH付近	1	1	1	1	1 (ア)	
66	一時保管エリアI付近(旧ヘリポート)	1	1	1	3	2 (ア)	※他作業のため近傍で測定
67	一時保管エリアC付近(ヤード)	1	1	1	1	1 (土)	
68	5/6号機滞留水保管エリア(円筒タンク)	1	1	1	1	1 (鉄)	
69	一時保管エリアF付近(ヤード)	1	1	1	1	1 (鉄)	
70	一時保管エリアE付近(ヤード)	7	5	1	7	6 (ア)	
71	焼却炉建屋付近	1	1	1	1	1 (ア)	
72	5/6号機滞留水保管エリア(角型タンク)	1	1	1	1	1 (コ)	
73	5/6号機西側道路(中央付近)	1	1	1	1	1 (ア)	
74	5/6号機超高圧開閉所西側エリア	2	1	1	2	2 (土)	
75	物揚場(北側)	1	1	1	1	1 (コ)	
76	物揚場(南側)	2	2	1	2	2 (鉄)	
77	汐見坂(中央付近)	3	3	2	3	3 (ア)	
78	固体廃棄物貯蔵庫1棟2棟エリア	11	9	1	5	5 (ア)	
79	固体廃棄物貯蔵庫3棟4棟エリア	3	2	1	4	2 (ア)	
80	ヤードエリア	1	1	1	1	1 (コ)	
81	車両整備建屋前	1	1	1	1	1 (ア)	
82	仮キャスク保管エリア東側	1	1	1	1	1 (ア)	
83	多核種除去装置Ⅱエリア	1	1	1	1	1 (鉄)	
84	サブドレン浄化建屋前	1	1	1	1	1 (コ)	
85	1号機原子炉建屋大物搬出入口前道路	210	140	2	200	130 (鉄)	
86	2号機原子炉建屋大物搬出入口前道路	65	45	2	60	40 (鉄)	
87	3号機原子炉建屋大物搬出入口前道路	80	70	2	80	70 (鉄)	
88	1/2号開閉所前	22	20	1	20	15 (ア)	
89	旧伐採木保管エリア	2	2	1	1	1 (ア)	
90	H1東タンクエリア(堰外)	1	1	1	1	1 (鉄)	
91	H1タンクエリア	1	1	1	1	1 (鉄)	
92	H9タンクエリア(堰外)	1	1	1	1	1 (ア)	
93	H8タンクエリア(堰外)	1	1	1	1	1 (ア)	
94	H5タンクエリアとH6タンクエリア間(堰外)	1	1	1	1	1 (土)	
95	RO処理施設エリア	2	2	1	2	2 (ア)	
96	H4タンクエリア(堰外)	1	1	1	1	1 (ア)	
97	H2タンクエリアとH4タンクエリア間(堰外)	1	1	1	1	1 (ア)	
98	濃縮蒸発建屋前	9	7	1	10	8 (ア)	
99	旧構内駐車場	1	1	1	1	1 (ア)※	※仮置物品のため近傍で測定
100	環境管理棟前	1	1	1	1	1 (ア)	

作成日	10月3日(金)
作成者	
審査者	
承認者	

有意な変動
前月値をもとに、前月値に対して当月値が
判断基準に該当するとき(判断基準範囲にある
とき)を有意な変動とする。
[前月値] [判断基準]
0 ～ 50 μ Sv/h未満 ±10 μ Sv/h以上
50 ～ 100 μ Sv/h未満 ±20 μ Sv/h以上
100 ～ 300 μ Sv/h未満 ±30 μ Sv/h以上
300 μ Sv/h以上 ±50 μ Sv/h以上

凡例
(土): 土砂
(ア): アスファルト
(鉄): 鉄板
(コ): コンクリート

作成日	10月3日(金)
作成者	
審査者	
承認者	

凡例
(土):土砂
(ア):アスファルト
(鉄):鉄板
(コ):コンクリート

