

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレンピット水位計測結果(2014年4月1日～4月30日)

(単位:mm)

ナンバー	No.112 (プロセス主建屋 北東)		No.125 (焼却工作建屋 西)		No.133 (サイドバンカ 建屋西)		No.150 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 東)		No.151 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 北)		No.152 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 西)		No.153 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 南)	
	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ
4月1日	8,100	1,900	8,470	1,530	8,350	1,650	9,950	50	10,010	-10	9,990	10	9,990	10
4月2日	8,000	2,000	8,390	1,610	8,310	1,690	9,950	50	10,010	-10	9,980	20	9,990	10
4月3日														
4月4日	8,700	1,300	9,310	690	9,100	900	10,200	-200	10,320	-320	10,290	-290	10,300	-300
4月5日	8,250	1,750	8,910	1,090	8,360	1,640	10,000	0	10,050	-50	10,030	-30	10,020	-20
4月6日	8,200	1,800	8,750	1,250	8,280	1,720	9,950	50	10,060	-60	10,030	-30	10,030	-30
4月7日	8,100	1,900	8,630	1,370	8,180	1,820	10,000	0	10,030	-30	10,010	-10	10,050	-50
4月8日	8,050	1,950	8,550	1,450	8,140	1,860	10,000	0	10,020	-20	10,000	0	9,990	10
4月9日	8,000	2,000	8,480	1,520	8,210	1,790	10,000	0	10,020	-20	9,990	10	10,010	-10
4月10日	8,000	2,000	8,460	1,540	8,130	1,870	10,000	0	10,020	-20	10,000	0	10,010	-10
4月11日	7,950	2,050	8,410	1,590	8,200	1,800	10,000	0	10,010	-10	9,990	10	9,990	10
4月12日	8,000	2,000	8,380	1,620	8,150	1,850	10,000	0	10,010	-10	9,990	10	9,980	20
4月13日	7,950	2,050	8,350	1,650	8,110	1,890	10,000	0	10,010	-10	9,990	10	9,980	20
4月14日	7,950	2,050	8,340	1,660	8,150	1,850	9,950	50	10,010	-10	9,990	10	9,980	20
4月15日	7,950	2,050	8,330	1,670	8,200	1,800	9,950	50	10,020	-20	9,990	10	9,980	20
4月16日	7,950	2,050	8,320	1,680	8,210	1,790	9,950	50	10,020	-20	9,990	10	9,990	10
4月17日	7,950	2,050	8,310	1,690	8,210	1,790	10,000	0	10,020	-20	10,000	0	9,990	10
4月18日	7,900	2,100	8,290	1,710	8,210	1,790	10,000	0	10,010	-10	9,990	10	9,990	10
4月19日	7,900	2,100	8,290	1,710	8,200	1,800	10,000	0	10,010	-10	9,990	10	9,980	20
4月20日	7,900	2,100	8,270	1,730	8,200	1,800	9,950	50	10,010	-10	9,980	20	9,980	20
4月21日	7,900	2,100	8,280	1,720	8,190	1,810	9,950	50	10,010	-10	9,990	10	9,980	20
4月22日	7,950	2,050	8,280	1,720	8,190	1,810	10,000	0	10,020	-20	10,000	0	9,990	10
4月23日	7,900	2,100	8,260	1,740	8,200	1,800	10,000	0	10,020	-20	9,990	10	10,000	0
4月24日	7,900	2,100	8,240	1,760	8,190	1,810	10,000	0	10,010	-10	9,990	10	10,000	0
4月25日	7,900	2,100	8,240	1,760	8,180	1,820	10,000	0	10,010	-10	9,990	10	9,980	20
4月26日	7,900	2,100	8,240	1,760	8,200	1,800	9,950	50	10,010	-10	9,990	10	9,980	20
4月27日	7,900	2,100	8,240	1,760	8,170	1,830	10,000	0	10,010	-10	9,990	10	9,980	20
4月28日	7,950	2,050	8,240	1,760	8,180	1,820	10,000	0	10,020	-20	9,990	10	9,980	20
4月29日	7,900	2,100	8,220	1,780	8,190	1,810	9,950	50	9,970	30	9,980	20	9,980	20
4月30日	7,900	2,100	8,240	1,760	8,140	1,860	9,950	50	9,990	10	9,980	20	9,990	10

備考 集中廃棄物処理建屋のGL(地表レベル)は、OP+10m

※No.150の4/4、No.151の4/1～2,4～28、No.152の4/4～7、No.153の4/4～4/7,9～10の水位がOP+10mを超えているが、サブドレンピットは地上部の立ち上がり部があり、立ち上がり部を超えておらず溢水していない。