# 汚染水等構内溜まり水の状況(2025.10.23時点)

# リスク総点検より抜粋・改訂

No.	箇所	対象	場所	<b>₫</b> (m³)		放射性物質濃度[Bq/L]	備考
1-2	2号機R/B	2号機R/B	建屋エリアに存在する建屋	降雨量により変動	【上屋】 Cs-134: Cs-137: 全β: Sr-90: H-3:	200~340 650~1100 920~1900 10~20 ND(<100) (2015.1.16)	
2	5.6号機貯留タンク(フランジタンク)	・5,6号機貯留タンク(フランジタンク)	6号機北側	0 (2024.3.21)	Cs-134: Cs-137:	2.9E0 9.7E1 (2022.7.12)	5・6号建屋滞留水・RO濃 縮水を貯留 2024年3月より運用停止
3	5,6号機貯留タンク(溶接タンク)	<ul><li>・5,6号機貯留タンク(溶接タンク)</li></ul>	6号機北側	約7,940 (2025.9.18)	Cs-134: Cs-137:	7.7E0 4.3E1 (2016.10.3)	5・6号建屋滞留水・RO濃縮水を貯留
4-2	吸着塔一時保管施設	水処理二次廃棄物 (SARRY、KURION、ALPS処理カラム、モバ イル式処理装置)	吸着塔一時保管施 設(第一施設、第 四施設)	1程度(1基あたり)	Cs-137: Sr-90:	2.0E3~1.6E7 5.3E3~4.3E7 (2017.2~2017.3)	
						【蒸発濃縮装置濃廃水】	蒸発濃縮装置濃縮水を
7	濃縮水タンク (蒸発濃縮装置濃廃水)	蒸発濃縮装置濃縮水用ノッチタンク (スラリー/濃縮水)	タンクエリア (Cエリア)	約65 <sup>※1</sup> (2019.2.1時点)	Cs-134: Cs-137: 全β:	1.7E4 2.5E4 4.7E8 (2011.12.20)	貯留 ※1:全5タンクの水量を 実測して算出
		・6号機ポンプ室循環水ポンプ吐出弁ピット	6号機スクリーン近 傍	約850	Cs-134: Cs-137:	ND 1.8E0 (2022.2.1)	
9	5, 6号機逆洗弁ピット及び吐出弁 ピット	・5号機逆洗弁ピット	5号タービン建屋 海側	0 (2024.12.3時点)	Cs-134: Cs-137:	ND 1.1E1 (2023.9.12)	5号機復水器水室の水 抜きに合わせ、5号機逆 洗弁ピットの水抜きを実 施。
		・6号機逆洗弁ピット	6号タービン建屋 海側	約1,500	Cs-134: Cs-137:	1.5E0 1.1E1 (2016.10.3)	
		•1号機T∕B	建屋エリアに存在する建屋	降雨量により変動	Cs-134: Cs-137: 全β:	【1号機T/B上屋】 ND 2.4E2 (2025.4.17) 4.4E1	
10	1~4号機T/B屋根				Ξρ.	(2020.7.29)	
	10 1~4亏機1/口座板	-2号機T∕B	建屋エリアに存在 する建屋	降雨量により変動	Cs-134: Cs-137:	【2号機T/B上屋】 ND 2.0E2 (2025.7.17)	
					全β:	8.9E0 (2020.7.29)	
15	地下貯水槽	地下貯水槽No. 1	タンクエリア	-	全β:	【RO濃縮水貯水実績あり】 全角:13E6 (2018.9.12) (参考:漏えい検知孔水) 7.4E3 (2025.8.5)	水位計の計測限界水深 未満(一部残水あり) (2018.9.26時点)
					H-3:	ND (2019.9.4) - (RO濃縮水貯水実績あり】 全 ß : 3.1E6	
16	地下貯水槽	地下貯水槽No. 2	タンクエリア	ı	全 <i>β</i> : H-3:	生り 3.129 (2018.12) (参考:漏えい検知孔水) 1.8E4 (2025.8.6) (2025.10.8) ND (2019.9.4) -	水位計の計測限界水深 未満(一部残水あり) (2018.9.26時点)
17	地下貯水槽	地下貯水槽No. 3	タンクエリア	-	全 <i>β</i> : H-3:	【RO濃縮水貯水実績あり】 全房:32E6 (2018.9.11) (参考:漏えい検知孔水) 2.8E4 (2025.8.8) ND (2019.9.5) -	水位計の計測限界水深 未満(一部残水あり) (2018.9.26時点)
18	地下貯水槽	地下貯水槽No. 4	タンクエリア	-		【タンク堰内雨水貯水実績あり】 全β: 2.8E4 (2018.9.12)	水位計の計測限界水深 未満(一部残水あり) (2018.9.26時点)
20	地下貯水槽	地下貯水槽No. 6	タンクエリア	-		【RO濃縮水貯水実績あり】 全β:7.8E6 (2018.9.11) (参考:漏元い検知孔水) 全β:4.5E1 (2019.9.5) H-3: ND (2019.9.5)	水位計の計測限界水深 未満(一部残水あり) (2018.9.26時点)
21	地下貯水槽	地下貯水槽No. 7	タンクエリア	_		【タンク堰内雨水貯水実績あり】 全β:1.5E2 (2018.9.12)	水位計の計測限界水深 未満(一部残水あり) (2018.9.26時点)

# 汚染水等構内溜まり水の状況(2025.10.23時点)

リスク総点検より抜粋・改訂

No.	箇所	対象	場所	<b>重</b> (m³)		備考	
22	1-4号建屋接続トレンチ	1号機コントロールケーブルダクト <sup>※2</sup> ・集中環境施設廃棄物系共通配管ダクト(2 号機廃棄物系共通配管ダクト)     1号機業品ダンク連絡ダクト     等	1~4号機周辺	約2~140 (2025.3)	Cs-134: Cs-137: 全β: H-3:	ND~1.2E2 8.8E1 ~5.1E3 1.0E2~6.7E3 ND~2.8E2 (2025.3)	量及び放射性物質濃度 の内閣は添付資料に 2024年度レンチ等内 溜まり水調査結果一覧」 を参照 ※2:調査・対策を目的に 雨水処理設備へ溜まり水 定・実施
23	2~4号機DG連絡ダクト	- 2~4号機DG連絡ダクト	2~4号機山側	<b>%</b> 11,600 (2025.3)	Cs-134: Cs-137: 全β: H-3:	ND 7.9E1 1.0E2 ND (2025.3)	量及び放射性物質濃度 の内駅は添付資料(1) 「2024年度トレンチ等内 溜まり水調査結果一覧」 を参照
24-1	1号機海水配管トレンチ	・1号機海水配管トレンチ	1号機タービン建 屋海側	約380 (2025.3)	Cs-134: Cs-137: 全β:	ND 3.6E1 5.2E1 (2025.3)	量及び放射性物質濃度 の内訳は添付資料(1) 「2024年度トレンチ等内 溜まり水調査結果一覧」 を参照
26	3号機起動用変圧器ケーブルダクト	・3号機起動用変圧器ケーブルダクト	3号機山側	0 (2025.3)	Cs-134: Cs-137: 全β: H-3:	4.8E1 4.0E2 4.4E2 ND (2017.10)	量及び放射性物質濃度 の内訳は添付資料(1) 「2024年度トレンチ等内 溜まり水調査結果一覧」 を参照
28	1-4号建屋未接続トレンチ	- 2号機変圧器防災用トレンチ <sup>※2</sup> - 消火配管トレンチ(3号機東側) - 消火配管トレンチ(4号機東側) - 1号機主変圧器ケーブルダクト <sup>※2</sup> - 1号機をサージタンク連移ケクト - 1号機をオカブス配管ダクト - 1号機を対策を発か - 1号機を関東圧器ケーブルダクト <sup>※2</sup> - 1号機・加配管トレンチ <sup>※2</sup> - 4号機海水配管(SW)埋設ダクト <sup>※2</sup> 等	1-4号機周辺	#50.2~600 (2025.3)	Cs-134: Cs-137: 全β: H-3:	ND 8.8E0 ~1.9E3 1.9E1 ~2.1E3 ND ~9.9E1 (2025.3)	量及び放射性物質濃度 の内別は添付資料(1) 「2024年度トレンチ等内 溜まり水調査結果一覧」 を参照 ※2:調査・対策を目的に 雨水処理設備へ後が水を予定・実施
29	1~4号機サブドレンピット No.15,16(未復旧ピット)	・サブドレンピットNo.15.16	1~4号機周辺 「未復旧」	約20	【No.16】 Cs-134: Cs-137: 全 ß: H-3:	5.3E3 4.3E5 4.9E5 1.2E4 (2025.1.11)	
30	その他1~4号機サブドレン(ディー ブウェル含む)(未復旧ピット)	-1号機〜4号機サブドレン	1~4号機周辺 「未復旧」	約15/ピット		[No.47.48] $Cs=134:ND\sim3.9E1$ $Cs=137:48E1\sim9.0E1$ $\triangleq\beta:7.9E1\sim2.8E2$ H=0:ND (2014.11.10)	
32	1号機放水路 (出口を閉塞済)	-1号機放水路 (出口を閉塞済)	1~4号タービン建屋海側	約5,220 (2022.1)	Cs-134: Cs-137: 全 β : H-3 :	【放水路上流侧立坑】 7.8E1 7.9E3 1.0E4 ND (2025.9.15) 【放水路上流侧立坑】	
33	2号機放水路 (出口を閉塞済)	・2号機放水路 (出口を閉塞済)	2-4号機タービン 建屋海側	約5,350 (2022.1)	Cs-134: Cs-137: 全β: H-3:	ND ND 7.0E2 7.7E2 1.3E3 1.2E3 ND ND (2025.9.15) (2025.10.20)	
34	3号機放水路 (出口を閉塞済)	- 3号機放水路 (出口を閉塞済)	3-4号機タービン 建屋海側	約3,360 (2022.1)	Cs-134: Cs-137: 全β: H-3:	ND	
35	キャスク保管建屋	・キャスク保管建屋	物揚場 西側	約4,500	Cs-134: Cs-137: I-131: Co-60: 全γ放射能: 全β放射能:	7.2E0 2.3E1 ND ND 3.1E1 - (2014.5.23)	
36	5号CSTタンク (溶接タンク)	<ul><li>・5号CSTタンク (溶接タンク)</li></ul>	屋外(建屋エリア)	約1,180 (2025.9.17)	Cs-134: Cs-137: Co-60:	ND N	プラント保有水を貯留
37	6号CSTダンク (溶接タンク)	・6号CSTタンク (溶接タンク)	屋外(建屋エリア)	約1,600 (2025.9.17)	Cs-134: Cs-137: Co-60:	ND N	プラント保有水を貯留
38	5/6号他 トレンチ	- 5号機海水配管トレンチ - 5-6号機ストームドレン配管トレンチ - 5号機重油配管トレンチ(東側) - 5号機放射性流体用配管ダクト - 5号機主変圧器ケーブルダクト 等	5~6号機周辺	約1~1,870 (2022.1)	Cs-134: Cs-137:	ND ~1.7E0 ND ~5.1E1 (2022.1)	量及び放射性物質濃度 の内訳は添付資料(2) 「2021年度トレンチ等内 溜まり水調査結果一覧」 を参照
40	キャスク保管建屋サブドレン	-キャスク保管建屋サブドレン	物揚場 西側	約15/ピット		Cs-134:1.0E+1 Cs-137:1.4E+1 Co-60:6,6E-01 全 y 放射能:2.4E+1 (2012.1.18)	
42	集中ラド周りサブドレン	-集中ラド周りサブドレン	主プロセス建屋等 各建屋周辺	約15/ピット	Cs-134: Cs-137:	ND ND ND ND (2025.9.17) ND (2025.10.22)	

# 汚染水等構内溜まり水の状況(2025.10.23時点)

#### -----リスク総点検より抜粋・改訂

No.	箇所	対象・純水タンク	場所 屋外(建屋エリア)	重(m³) \$9850			備考	
44	純水タンクNo.1				Cs-134: Cs-137: 全β: H-3:	2.1 7.2 12.2 ND (2015.5.25	<b>)</b> )	震災後、坂下ダム補給水 を貯留
45	5/6号機建壓滞留水	•5/6号機建屋滞留水	5~6号機	\$53.600 (2025.9.18)	Cs-134: Cs-137: 全 β: H-3: Cs-134: Cs-137: 全 β: H-3:	[5号機]  ND ND ND ND (2025.8.14)  [6号機]  ND 2.9E0 ND 9.6E2 (2025.8.26)	ND 9.9E-1 ND ND ND (2025.9.18) ND 3.1E0 ND 9.1E2 (2025.9.22)	
46	排気簡ドレンサンブビット	・1/2号排気筒ドレンサンプピット	1~4号機周辺	参50.3 <sup>※</sup> ※適宜選手リ水の移送を実施	Cs-134: Cs-137: 全β:	1.9E5 2.0E7 1.9E7 (2025.6.27)		
		・3/4号排気筒ドレンサンプピット	1~4号機周辺	約2	Cs-134: Cs-137: 全β:	9.8E0 9.1E2 1.2E3 (2025.7.29)		
		・5/6号排気筒ドレンサンプピット	5/6号機周辺	約7.6 (2020.3.12)	Cs-134: Cs-137: 全β:	ND 1.4E1 1.7E1 (2025.3.31)		
		・集中RW排気筒ドレンサンプピット	1~4号機周辺	約10	Cs-134: Cs-137: 全β:	ND 2.6E2 3.1E2 (2025.2.7)		
47	固体廃棄物貯蔵庫(6~8号棟)	固体廃棄物貯蔵庫(6~8号棟)	固体廃棄物貯蔵庫 (6~8号棟)	約200		Cs-134:ND Cs-137:5.3E+1 全β:4.8E+1 (2017.11.10)		

#### 2024年度 トレンチ等内 溜まり水点検結果一覧

#### ・溜まり水調査結果一覧表 (1~4号機周辺の建屋に接続しているトレンチ)

NO. 場所				今回調	全 2025年	3月実施				
	溜まり水	ボトル表面 溜まり水 線量率 核種分析結果(Bq/L)							概算溜まり 水量	/#. <del>**</del> .
	の有無	( <i>μ</i> Sv/h)	Cs-134	Cs-137	Cs計	全β	H-3	の区分 ※3	水量(m³)	備考
1 水処理建屋~1号機T/B連絡ダクト				<u> </u>	完了 201	16. 8				
- 2 1号機薬品タンク連絡ダクト	なし	_	_	_	_	_	_	_	_	<b></b> *4
3 1号機放射性流体用配管ダクト				対策	完了 202	<u>24. 3</u>			_	
1号機電源ケーブルトレンチ(TP+2.564)				<u>対 第</u>	5完了 201	1 <u>6. 7</u>				
- 4 1号機電源ケーブルトレンチ(TP+5.564)	なし	_	_	_	_	_	_	_	_	
- 5 1号機予備電源ケーブルダクト				対策	完了 201	16. 9				
- 6 1号機海水配管トレンチ	あり <sup>※2</sup>	0.2	<7.0E+00	3.6E+01	3.6E+01	5.2E+01	<1.3E+02	С	379	
- 7 1号機共通配管ダクト(北側)	なし**2	_	_	ı	-	-	_	-	-	<b></b>
- 8 1号機共通配管ダクト(東側)	なし**2	_	_	-	_	-	_	_	-	<b></b>
- 9 1号機コントロールケーブルダクト	あり <sup>※2</sup>	0.2	<6.2E+00	1.4E+02	1.4E+02	1.7E+02	1.3E+02	С	141	<b>※</b> 7
- 10 1号機ホットシャワードレンタンク連絡ダクト	_*1	_	_	_	_	_	_	_	_	
- 11 1号機ポンプ室循環水ポンプ吐出弁ピット				対策	完了 201	<u>5. 11</u>				
- 12 2~4号機DG連絡ダクト	あり <sup>※2</sup>	0.2	<7.7E+00	7.9E+01	7.9E+01	1.0E+02	<1.3E+02	С	1,596	
- 13 2号機放射性流体用配管ダクト				親 技	完了 202	22. 9				
- 14 2号機共通配管ダクト	なし**2	_	_	_	_	-	_	-	-	<b></b> *4
- 15 2号機ポンプ室循環水ポンプ吐出弁ピット		l		親 按	完了 201	12. 4	l			
- 16 2~3号機非常用電源ケーブル連絡ダクト	なし	_	_	_	_	-	_	-	-	
- 17 2号機電源ケーブルトレンチ	_*5	_	_	-	_	-	_	_	-	
- 18 2号機海水配管(SW)トレンチ		l		対策	完了 201	<u>16. 6</u>	l			
- 19 NO. 2軽油配管トレンチ				対 策	完了 202	3. 11				
- 20 2号機薬品タンク連絡ダクト				対策	完了 201	6. 11				
- 21 3号機起動用変圧器ケーブルダクト	なし	_	_	_	_	_	_	_	_	
- 22 3号機放射性流体用配管ダクト				対 策	完了 201	9. 1 <u>2</u>				
<ul><li>23 3号機薬品タンク連絡ダクト</li></ul>	なし**2	_	_	_	_	_	_	_	_	
- 24 3号機ポンプ室循環水ポンプ吐出弁ピット				対策	完了 201	12. 5				
- 25 3号機オフガス配管ダクト(北側)	なし**2	_	_	_	_	_	_	_	_	
- 26 3号機オフガス配管ダクト(南側)		l		対 策	完了 202	3. 11	l			
- 27 重油配管トレンチ(3, 4号機東側)				対策	完了 202	3. 11				
- 28 3号機電源ケーブルトレンチ	あり	_	1.2E+02	5.1E+0.3	5.3E+03	6.7E+03	2.8E+02	С	2	<b>%</b> 6
- 29 4号機放射性流体用配管ダクト				対策	5完了 202	20. 3				
- 30 4号機薬品タンク連絡ダクト				<u>対 策</u>	完了 201	6. 10				
- 31 4号機海水配管(SW)トレンチ					完了 201					
- 32 4号機ポンプ室循環水ポンプ吐出弁ピット					完了 201					
-33 集中環境施設廃棄物系共通配管ダクト	あり <sup>※2</sup>	0.2	<6.0E+00	8.8E+01	8.8E+01	1.0E+02	<1.2E+02	С	77	
- 34 共用プール連絡ダクト					5完了 201					
- 35 4号機オフガス配管ダクト	_*1	_	_		_		_	_	_	
- 36 4号機共通配管ダクト		l		黄 妓	完了 201	6. 12	l			
- 37 廃棄物処理建屋間連絡ダクト					完了 201					
- 38 4号機電源ケーブルトレンチ	なし	I –	l _		_		l _	T _	I _	
- 39 4号機海水配管トレンチ	.60			対 策	完了 201	5. 12				
- 40 共用プール連絡ダクト					完了 201					
ファバリン アルビャロアフリ				71.78	<u>.</u>			計	2,195	

※1 確認困難(高線量エリアのためアクセスができない箇所)

※3 溜まり水区分

A:10<sup>6</sup>Bq/Lレベル以上

※2 一部対策済み

(Cs計濃度) B:10<sup>5</sup>Bq/Lレベル

※4 確認頻度は、原則1年に1度としているが2021年度より当時大きな変動が認められなかった箇所については3年に1度としている(前回確認は2021年度)

C:10⁴Bq/Lレベル以下

※5 内部が確認できた範囲については対策を完了 高線量等により内部が確認できていない範囲については、点検方法について検討を継続

他工事の影響により、点検が出来なかった箇所 (前回確認は2022年度) **%**6

※7 調査・対策を目的に雨水処理設備へたまり水を移送し処理後散水を予定・実施

#### 2024年度 トレンチ等内 溜まり水点検結果一覧

### ・溜まり水調査結果一覧表(1~4号機周辺の滞留水があるもしくは過去に滞留水があった建屋に接続していないトレンチ等)

	ッ小師旦和木 見及(1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・										
NO.	場所	今回調査 2025. 3月実施       ボトル表面     核種分析結果(Bq/L)								概算溜まり	備者
NO.	*30 F71	溜まり水 の有無	線量率	0 104			1		溜まり水 の区分 ※3	水量	98 TO
			( μ Sv/h)	Cs-134	Cs-137	Cs計	全β	H-3		水量(m³)	
	NO.1軽油配管トレンチ	なし	_	-	-	-	_	-	_	_	
	1~2号機ケーブルダクト	なし	-	-	-	_	_	-	_	-	
2- 3	重油配管トレンチ(1号機PPゲート南側)	なし	_	-	_	_	_	_	_	_	
	1号機ボイラー室電気品室連絡トレンチ	なし	-	-	-	_	_	-	_	-	
	1~4号機発電機注入用窒素ガスボンベ室連絡トレンチ	なし	_	-	_	-	_	-	_	_	
2- 6	重油配管トレンチ(1号機東側)	_*2	-	-	-	-	-	-	_	-	
2- 7	1号機主変圧器ケーブルダクト	あり	0.2	<7.1E+00	1.3E+02	1.3E+02	1.5E+02	<1.3E+02	С	518	<b>%</b> 4
	1号機起動用変圧器ケーブルダクト	あり	0.2	<8.1E+00	1.1E+02	1.1E+02	1.1E+02	<1.3E+02	С	292	<b>%</b> 4
2- 9	1号機変圧器防災用トレンチ	_*2	_	_	-		_	-		_	
		なし	_		-		_	-		-	
	1号機オフガス配管ダクト	なし	-	_	-	_	-	-	_	-	
	1号機活性炭ホールドアップダクト	あり	0.3	<7.1E+00	1.4E+02	1.4E+02	1.8E+02	<1.3E+02	С	9	
	1~4号機共用所内ボイラトレンチ	なし	-	_	_	_	_	_	_	-	
	2号機主変圧器ケーブルダクト	あり	0.2	<6.2E+00	1.4E+01	1.4E+01	1.9E+01	<1.3E+02	С	600	
	2号機変圧器防災用トレンチ	なし	_	_	-		_	-		_	
	2号機オフガス配管ダクト	_*1	-	-	-	_	-	-	-	-	
	2号機廃液サージタンク連絡ダクト	なし	-	_	-	_	-	_	_	-	
_	2~3号機共用所内ボイラトレンチ	なし	-	-	-	_	-	-	-	-	
	2号機水素ガス配管トレンチ	なし	-	-	-	-	-	-	_	_	
	消火配管トレンチ(2~3号機T/B間)	なし	_	_	_	_		_	_	_	
	消火配管トレンチ(2号機T/B南西側)						対策完了				
	消火配管トレンチ(2号機T/B南西側)						対策完了				
_	3号機主変圧器ケーブルダクト	なし	-	-	-	_	-	-	_	-	
	3号機変圧器防災用トレンチ	なし	-	-	-	_	_	-	-	-	
2- 25	3号機防災用窒素配管トレンチ	なし	-	-	-	_	-	-	_	-	
2- 26	3~4号機重油配管トレンチ	なし	-	-	-	_	-	-	_	_	
2- 27	ユーティリティ配管ダクト	なし	_	-	-	_	-	-	_	-	
2- 28	4号機海水配管(SW)埋設ダクト	あり	-	<8.0E+00	2.1E+02	2.1E+02	3.7E+02	9.9E+01	С	0.2	<b>%</b> 4
2- 29	4号機主変圧器ケーブルダクト	なし	_	-	-	-	-	-	_	-	
2- 30	4号機変圧器防災用トレンチ	なし	_	-	-	_	-	-	_	-	
2- 31	No4, 5軽油配管トレンチ	あり	0.1	<7.1E+00	1.6E+02	1.6E+02	2.2E+02	<1.3E+02	С	4	
2- 32	4号機西側電気関係連絡トレンチ	なし	_	-	-	-	-	-	_	-	
2- 33	4号機別棟機械室連絡トレンチ	なし	-	-	-	_	-	-	_	_	
2- 34	消火配管トレンチ(運用補助共用施設東側)	_*2	-	-	-	_	-	-	_	-	
2- 35	消火配管トレンチ(SPT建屋東側)	なし	_	-	-	_	-	-	_	-	
2- 36	消火配管トレンチ(SPT建屋北側)	あり	0.1	<2.1E+00	8.8E+00	8.8E+00	3.1E+01	<1.3E+02	С	14	
2- 37	消火配管トレンチ(重油タンク西側)	なし	-	-	-	_	-	-	_	-	
_	消火配管トレンチ(2号機北西側)	なし	-	-	-	_	-	-	_	_	
2- 39	消火配管トレンチ(2号機西側)	なし	-	-	-	_	-	-	_	-	
	酸素・水素配管トレンチ	なし	-	-	-	_	_	-	_	-	
_	消火配管トレンチ(2号機南西側)	なし	-	-	-	-	_	-		-	
	消火配管トレンチ(共用所内ボイラー建屋西側)	_*2	-	-	-	-	-	-	_	-	
	消火配管トレンチ(3号機東側)	なし	-	-	-	-	-	-	_	-	
_	消火配管トレンチ(3号機北側)	なし	-	-	-	-	-	-	_	-	
	消火配管トレンチ(3号機西側)	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	
	消火配管トレンチ(3・4号機排気筒南側)	なし	-	-	-	-	-	-	_	-	
2- 47	消火配管トレンチ(4号機北西側)	なし	-	-	-	-	-	-	_	-	
	消火配管トレンチ(運用補助共用施設北側)	なし	-	-	-	-	-	-	_	-	
	消火配管トレンチ(4号機西側)	なし	-	-	-	-	-	-	_	-	
2- 50	消火配管トレンチ(4号機南西側)	なし	-	-	-	-	-	-	_	-	
	消火配管トレンチ(4号機南側)	なし	-	-	-	-	-	-	_	-	
	消火配管トレンチ(放水口北側)	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	
	消火配管トレンチ(4号機東側)	あり	_	<4.5E+00	1.9E+03	1.9E+03	2.1E+03	<9.9E+00	С	0.2	<b>*</b> 4
	1号機逆洗弁ピット					完了 202					
2-追加2	2号機逆洗弁ピット					完了 202					
	3号機逆洗弁ピット	対策完了 2019.7									
2-32 104					対策	完了 202	<u>21. 5</u>				
2 追加干	4号機逆洗弁ピット										
	4号機逆洗弁ビット 1号機放水路	あり	0.2	8.0E+01	6.6E+03	6.7E+03	8.2E+03	<1.1E+02	С	5,219	<b>%</b> 5
2-追加5 2-追加6	1号機放水路 2号機放水路	ありあり	0.2	8.0E+01 1.0E+01	6.6E+03 7.8E+02	6.7E+03 7.9E+02	8.2E+03 1.2E+03	<1.1E+02 <1.2E+02	C C	5,219 5,333	%5 %5
2-追加5 2-追加6	1号機放水路	あり									
2-追加5 2-追加6 2-追加7	1号機放水路 2号機放水路	あり	0.2	1.0E+01	7.8E+02	7.9E+02	1.2E+03	<1.2E+02	С	5,333	<b>%</b> 5

<sup>※2</sup> 支障物により内部状況が確認できない箇所

\*\*3 溜まり水区分 A:10<sup>6</sup>Bq/Lレベル以上

(Cs計濃度)B: 10<sup>5</sup>Bq/Lレベル

<sup>\*\*4</sup> 調査・対策を目的に雨水処理設備へたまり水を移送し処理後散水を予定・実施

<sup>※5</sup> 放水路は埋め立てエリア(地下水ドレン汲み上げ)との関係を評価の上、対策の要否を検討していく

### - 溜まり水調査結果一覧表(5-6号機周辺及びその他トレンチ等)

	10.75		±7	今回調査 2022. 1月実施									
NO.	場所	溜まり水 の有無				量分析結果(B	溜まり水 の区分	概算溜まり水	量				
		07·17 mt	( μ Sv/h)	Cs-134	Cs-137	Cs計	全月	H-3	<b>%</b> 5	水位T.P.(O.P.)	水量(m³)		
3- 1	5号機ポンプ室循環水ポンプ吐出弁ピット 5号機電源ケーブルトレンチ(東側)	_*1					完了 2021	1		1			
3- 2	5号機電源ゲーブルトレンチ(東側) 5号機電源ケーブルトレンチ(西側)	_*1	_	_	_	-	_	_	-	_			
3- 3	5号機共通配管ダクト	なし	_	_	-	_	_	_	_	_	_		
3- 4	5号機海水配管トレンチ	あり	0.1	<9.0E-01	3.0E+00	3.0E+00	<1.8E+01	<1.1E+02	С	TP+2.024 (OP+3.460)	554		
	5号機海水配管トレンチ(SW系)東側	なし	-	-	-	-	-	-	-	(OP+3.460) —	-		
3- 5	5号機海水配管トレンチ(SW系)西側	なし	-	-	-	-	-	-	ı	-	-		
S- 5	5号機海水配管トレンチ(SW系)南側	あり <sup>※2</sup>	0.1	<1.1E+00	1.6E+01	1.6E+01	2.7E+01	<1.2E+02	С	TP+8.444 (OP+9.880)	55		
	5号機海水配管トレンチ(SW系)北側	あり <sup>※2</sup>	0.2	1.3E+00	4.0E+01	4.1E+01	4.8E+01	<1.2E+02	С	TP+8.814 (OP+10.250)	6		
3- 6	NO.3軽油配管トレンチ	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3- 7 3- 8	5号機重軽油配管トレンチ 5・6号機ストームドレン配管トレンチ	なし あり	0.1	- <8.6E-01	- 2.2E+00	- 2.2E+00	- <1.8E+01	- <1.1E+02	C	- TP+10.664	7		
3- 9	5号機薬品タンク連絡ダクト	なし	-	-	-	-	-	-	-	(OP+12.100) —	-		
3- 10	サプレッションプール水配管トレンチ	あり	0.2	1.7E+00	5.1E+01	5.3E+01	6.0E+01	<1.2E+02	С	TP+9.764	7		
3- 11	共用サプレッションプール水サージパイプダクト	なし	-	-	-	-	-	-	_	(OP+11.200) —	-		
3- 12	5号機重油配管トレンチ(東側)	_*1	-	-	-	-	-	-	ı	-	-		
3- 13	5号機放射性流体用配管ダクト	あり	0.3	<6.8E-01	1.3E+00	1.3E+00	<1.4E+01	<1.2E+02	С	上部)TP+7.704(OP+9.140) 下部)TP+1.843(OP+3.279)	14		
3- 14	5号機主変圧器ケーブルダクト(東側)	あり <sup>※3</sup>	0.3	<9.0E-01	3.6E+00	3.6E+00	<1.4E+01	<1.2E+02	С	TP+8.234 (OP+9.670) TP+7.502	73		
	5号機主変圧器ケーブルダクト(西側)	あり <sup>※3</sup>	0.2	<7.9E-01	2.2E+00	2.2E+00	<1.3E+01	<1.2E+02	С	TP+7.502 (OP+8.938) TP+8.234	96		
3- 15 3- 16	5号機起動用変圧器ケーブルダクト 5.6号機通信ケーブル等攻	あり	0.2	<8.7E-01 <1.0E+00	1.7E+00 7.2E+00	1.7E+00 7.2E+00	<1.4E+01	<1.2E+02 <1.2E+02	С	(OP+9.670) TP+8.617	33		
3- 16	5・6号機通信ケーブル管路 5号機重油配管トレンチ(南西側)	あり なし	0.2	< 1.0E+00	7.2E+00 -	7.2E+00 -	<1.4E+01	< 1.2E+02	-	(OP+10.053) —	_		
3- 18	5号機西側電気関係連絡トレンチ	なし	_	_	-	-	-	_	_	_	-		
3- 19	5号機才フガス配管ダクト	あり	0.2	<7.8E-01	1.4E+01	1.4E+01	<1.4E+01	<1.2E+02	С	TP+11.774 (OP+13.210)	10		
3- 20	5号機廃棄物系共通配管ダクト	なし	-	-	-	-	-	-	-	(OF+13,210)	-		
3- 21	消火配管トレンチ(5号機西側)	なし	-	-	-	-	-	-	ı	-	-		
3- 22	消火配管トレンチ(5号機南側)	なし	-	-	-	-	-	-	ī		-		
3- 23	6号機ポンプ室循環水ポンプ吐出弁ピット	あり	0.2	<1.1E+00	1.8E+00	1.8E+00	<1.8E+01	<1.1E+02	С	TP+1.424 (OP+2.860)	940		
3- 24	6号機電源ケーブルトレンチ(東側)	あり <sup>※3</sup>	0.2	<9.9E-01	2.6E+00	2.6E+00	<1.4E+01	<1.2E+02	С	TP+1.858 (OP+3.294) TP+3.067	346		
	6号機電源ケーブルトレンチ(西側)	あり <sup>※3</sup> あり <sup>※3</sup>	0.2	<8.7E-01 <1.2E+00	9.4E-01 2.0E+00	9.4E-01 2.0E+00	<1.4E+01 <1.8E+01	<1.2E+02	С	(OP+4.503) TP+2.414	522 172		
3- 25	6号機海水配管トレンチ(北側)東側 6号機海水配管トレンチ(北側)西側	あり <sup>※3</sup>	0.8	<1.0F+00	4.5E+00	4.5F+00	<1.6E+01	<1.1E+02 <1.2E+02	С	(OP+3.850) TP+3.044	383		
	6号機海水配管トレンチ(南側)東側	あり <sup>※3</sup>	0.2	<8.3E-01	4.0E+00	4.0E+00	<1.8E+01	<1.1E+02	С	(OP+4.480) TP+0.994	106		
3- 26	6号機海水配管トレンチ(南側)西側	あり <sup>※3</sup>	0.2	< 9.3E-01	1.2E+01	1.2E+01	1.9E+01	<1.2E+02	С	(OP+2.430) TP+3.124 (OP+4.560)	368		
	6号機海水配管トレンチ(SW系)南側	なし	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
3- 27	6号機海水配管トレンチ(SW系)西側	あり <sup>※2</sup>	0.2	<7.7E-01	3.6E+00	3.6E+00	<1.4E+01	<1.2E+02	С	TP+7.914 (OP+9.350)	33		
	6号機海水配管トレンチ(SW系)北側	あり <sup>※2</sup>	0.2	<1.1E+00	6.2E+00	6.2E+00	<1.4E+01	<1.2E+02	С	TP+8.073 (OP+9.509)	84		
3- 28		なし	-	-	-	-	-	-	-		-		
3- 29	6号機共通配管ダクト	なし	-	- <0.05.01	- 2.7E+00	- 0.75+00	-	- <115.00	-	- TP+1.214	141		
3- 30 3- 31	6号機パイプダクト(ポンプ室~MGセット建屋) NO.6軽油配管トレンチ	あり なし	0.2	<9.0E-01	2./E+00 _	2.7E+00 _	<1.8E+01	<1.1E+02	C	(OP+2.650) —	141		
	6号機DG連絡ダクト	なし	_	_	-	-	_	_	_	_	-		
	6号機主変圧器ケーブルダクト(東側)	あり <sup>※ 4</sup>	0.3	<8.1E-01	<8.6E-01	ND	<1.4E+01	<1.2E+02	С	TP+8.554			
3- 33	6号機主変圧器ケーブルダクト(西側)	あり <sup>※ 4</sup>	0.1	<6.6E-01	2.2E+00	2.2E+00	<1.4E+01	<1.2E+02	С	(OP+9.990)	589		
3- 34	非常用ガス処理配管ダクト	あり	0.2	1.4E+00	4.2E+01	4.3E+01	4.9E+01	<1.2E+02	С	TP+2.952 (OP+4.388)	10		
	6号機西側電気関係連絡トレンチ	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6号機放射性流体用配管ダクト	なし	-	-	-	_	-	-	-	- TP+11.886	-		
	6号機オフガス配管ダクト	あり	0.3	<2.0E+00	2.5E+01	2.5E+01 _	3.1E+01	<1.2E+02	C _	(OP+13.322)	5		
	6号機廃棄物系共通配管ダクト 消火配管トレンチ(6号機西側)	なし	_	_	_	-	_	_	-	_	_		
	用火配管トレンナ(6号機四側)   旧事務本館北側トレンチ	なし	_	_	_	_	_	_	_	_	_		
	水処理配管トレンチ(事務本館東側)	なし	-	-	-	-	-	_	_	-	_		
	水処理配管トレンチ(ろ過水タンク東側)	なし	-	-	-	-	-	-	-	_	-		
3- 43	水処理配管トレンチ(事務本館北側)	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3- 44	水処理配管トレンチ(中央交差点東側)	なし	-	-	-	-	-	-	ſ	-	-		
	水処理配管トレンチ(ふれあい交差点北東側)	なし	-	-	-	-	-	-	-	_	-		
	5号機酸素・炭酸ガス配管トレンチ	なし	-	-	-	- 0.45:00	-	-	-	- TP+9.984	-		
	消火配管トレンチ(5号機南西側)	あり	0.3	<6.9E-01	3.4E+00 _	3.4E+00 _	<1.4E+01	<1.2E+02	C	(OP+11.420)	5		
	消火配管トレンチ(排気筒南側) 消火配管トレンチ(排気筒北側)	なし	_	_	_	_	_	_	_	_	_		
	消火配管トレンチ(6号機北西側)	なし	_	_	_	_	_	_	_	_	_		
	消火配管トレンチ(6号機北側)	なし	-	_	_	_	-	_	_	_	_		
	消火配管トレンチ(6号機北東側)	なし	-	_	-	-	_	-	-	_	-		
	5・6号機変圧器防災配管トレンチ(南側)	あり	0.2	<8.2E-01	<1.1E+00	ND	<1.8E+01	<1.1E+02	С	TP+10.844 (OP+12.280)	3		
	5・6号機変圧器防災配管トレンチ(北側)	あり	0.2	<1.0E+00	1.4E+00	1.4E+00	<1.8E+01	<1.1E+02	С	TP+10.554 (OP+11.990)	1		
3- 54													
3- 追加1	5・6号機試掘坑 支障物により内部状況が確認できない箇所	あり	0.2	<7.5E-01	9.7E-01	9.7E-01	<1.4E+01	<1.2E+02	С	TP+7.874 (OP+9.310)	1,869		

<sup>※2</sup> 単体の構造で構築されてる箇所

\*\*5 溜まり水区分 A: 10<sup>6</sup>Bq/Lレベル以上 (Cs計濃度) B:10<sup>5</sup>Bq/Lレベル C:10<sup>4</sup>Bq/Lレベル以下