

放水立坑（上游水槽）上游海水配管水的分析結果

概要	分析值	289～351（Bq/L）（確認小於1,500Bq/L）
	計算比較	確認與計算值（230～920Bq/L）相同程度※2

輻射能量分析 氚

核種	採集日期及時間	分析結果		
		分析值 （Bq/L）	不確定性 ※1 （Bq/L）	檢測極限值 （Bq/L）
H-3	2025/12/17 07:09	3.2E+02	± 3.1E+01	7.8E+00

・〇.〇E±〇意指〇.〇×10^{±〇}。

（例）3.1E+01為3.1×10¹即31、3.1E+00為3.1×10⁰即3.1、3.1E-01為3.1×10⁻¹即0.31。

※1 「不確定性」意指分析數據的精確度。

「不確定性」使用了「擴大不確定性：包含因子k=2」計算。

※2 計算值：以透過測量、確認用設備分析的氚濃度及ALPS處理水、海水流量比率來計算的數值。

「計算值」指的是本公司網頁上公布的「稀釋後氚濃度」，該值雖然會受潮汐高度等影響而略有波動，但整天內不會隨時變化，因此原則上，會使用採集樣本日7時的數值來計算比較。

（僅日文版）https://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1-rt/html-j/f1-alps_fd-month-sel-j.html

（僅英文版）https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1-rt/html-e/f1-alps_fd-month-sel-e.html

分析值會與考慮到混合稀釋的不確定度（1/2×計算值～2×計算值）所得之計算值進行比較。