

放水立坑（上游水槽）上游海水配管水分析結果

概要	分析值	197 ~ 243 (Bq/L) (確認小於1,500Bq/L)
	計算比較	確認與計算值 (125 ~ 500Bq/L) 為同等程度※2

輻射能量分析 氬

核種	採集日期時間	分析結果		
		分析值 (Bq/L)	不確定度 ※1 (Bq/L)	檢測極限值 (Bq/L)
H-3	2026/07/21 06:57	2.2E+02	± 2.3E+01	8.3E+00

・ $〇.〇E\pm〇$ 意指 $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ 。

(範例) 3.1E+01為 3.1×10^1 讀作31・3.1E+00為 3.1×10^0 讀作3.1・3.1E-01為 3.1×10^{-1} 讀作0.31。

※1 「不確定度」意指分析資料的精度。

「不確定度」以「擴充不確定度：擴充係數 $k=2$ 」算出。

※2 計算值：根據測量、確認用設備所分析的氬濃度與ALPS處理水、海水之流量比進行計算所求得的值。

「計算值」意指本公司網頁所刊載之「稀釋後氬濃度」，該值雖會因潮位等產生些微變動，但一整天內不會隨時變化，故原則上使用樣本採樣日7點之數值進行計算比較。

(僅日文版) https://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1-rt/html-j/f1-alps_fd-month-sel-j.html

(僅英文版) https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1-rt/html-e/f1-alps_fd-month-sel-e.html

分析值會與考量到混合稀釋的不確定度 ($1/2\times$ 計算值 ~ $2\times$ 計算值) 所得之計算值進行比較。