

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になりません。

平成23年4月20日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	所内蒸気系供給ラインのドレン凝縮水排水装置(D302)が開状態で固着していることを確認した。当該装置を点検・修理。	
2	1号機	所内蒸気系供給ラインのドレン凝縮水排水装置(D340)が開状態で固着していることを確認した。当該装置を点検・修理。	
3	3号機	溶接事業者検査における溶接作業記録に単純な誤記があることを確認した。当該記録を訂正。	
4	3号機	低起動変圧器ヤード排水ポンプの停止表示ランプが点灯しないことを確認した。当該ランプを点検・修理。	
5	3号機	残留熱除去系(B)(C)封水ポンプのメカシールより少量の水の連続滴下を確認した。当該メカシールを修理。	
6	4号機	換気空調補機非常用冷却水系の冷凍機(C)蒸発器入口継ぎ手部に、水(汚染なし)のにじみ、わずかな滴下を確認した。当該継ぎ手部を点検・修理。	
7	4号機	原子炉格納容器窒素ガス置換計装ラックにおいて、計装用圧縮空気系小弁のグランド部より若干の空気の漏れを確認した。当該弁を点検・修理。	
8	6号機	所内蒸気系大気開放ラインの鳥よけ網の破損を確認した。当該網を修理。	
9	その他	荒浜側雑固体焼却設備において、廃油受入ポンプ(B)の廃油移送用手動ハンドルが空転することを確認した。当該機器を点検・修理。	
10	その他	大湊側ランドリ建屋において、トラックエリア境界の扉右側下部に亀裂を確認した。当該扉を点検・修理。なお、建物の負圧は維持されている。	