

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年9月7日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	タービン建屋送風機(C)において、吸込み側の風量調整用ダンパーが閉じないことを確認した。当該ダンパーを点検・修理。	
2	1号機	低電導度廃液系の分離水ポンプ(A)シール水弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	2号機	工事報告書の一部に添付資料の付け違い等を確認した。当該添付資料の差替え等を実施。	
4	3号機	タービン建屋1階において、水銀灯の安定器が破損したことを確認した。当該安定器を修理。	
5	3号機	残留熱除去系の圧力抑制室プール水排水系第一止め弁において、グラウンド部に水のにじみを確認した。当該グラウンド部を点検・修理。	
6	4号機	復水脱塩装置(D)の導電率計元弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
7	4号機	原子炉補機冷却水系の熱交換器(C)において、海水側差圧用差圧指示計の指針にずれを確認した。当該指示計を点検・修理。	
8	5号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)の油ブースターポンプにおいて、グラウンド部からの排油量が通常より多いことを確認した。当該グラウンド部を点検・修理。	
9	5号機	サービス建屋換気空調補機常用冷却水系の冷凍機(A)において、配管の継ぎ手部に油のにじみを確認した。当該継ぎ手部を点検・修理。	
10	その他	水処理建屋において、排水用硫酸希釈槽の硫酸受入弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	