

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年9月12日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	5号機	気体廃棄物処理系排ガスブロウ保全作業後において、当直長の作業許可を受けないまま、運転確認が行われていたことを確認した。当該事象の原因を調査。	GIII以下
2	その他	廃棄体検査装置の点検報告書において誤記を確認した。点検結果に影響がないことを確認済み。当該報告書を訂正。	GIII以下

3. GIIIグレード 19件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	環境改善用冷凍機(B)容量制御用電磁弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	1号機	タービン建屋地下2階東側通路上部(管理区域内)において古いタバコの吸い殻を発見した。当該タバコを回収。	
3	1号機	補助冷却海水系ポンプ(A)吐出側圧力計に指示不良を確認した。当該圧力計を点検・修理。	
4	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)エアレシーバ(自動)安全弁の誤動作を確認した。当該弁を点検・修理。	
5	2号機	原子炉格納容器ドライウェル内温度検出器のケーブル接続金具が折損していることを確認した。当該金具を点検・修理。	
6	2号機	不活性ガス系補給用窒素ガス供給配管の圧力指示計が指示値の上限を超えていることを確認した。当該圧力指示計を点検・修理。	
7	4号機	タービン建屋原子炉給水ポンプシール水第3給水加熱器(A)(B)入口弁の点検時、作動空気の漏れを確認した。当該弁を修理。	
8	5号機	非放射性スチームドレン移送系排水槽ポンプ(B)グランド部に腐食及び塗装はがれを確認した。当該グランド部を点検・修理。	
9	5号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)油配管継ぎ手部に油のにじみを確認した。当該継ぎ手部を点検・修理。	
10	5号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)油配管継ぎ手部に油のにじみを確認した。当該継ぎ手部を点検・修理。	
11	5号機	原子炉エリア送風機(C)ファン側軸受け振動加速度が限界域まで上昇したことを確認した。当該軸受けを点検・修理。	
12	6号機	原子炉建屋主蒸気管トンネル室1階エリアの照明器具の点検時、ソケット部3台に変色を確認した。当該ソケット部を修理。	
13	6号機	コントロール建屋(C)計測制御電源盤区域還気ダクト内に結露水(汚染なし)が滴下していることを確認した。当該結露水の拭き取りを実施。	

NO.	号機等	不適合事象	備考
14	7号機	常用照明用分電盤の回路の一つが過電流等により遮断動作していることを確認した。当該事象の原因を調査。	
15	その他	荒浜側焼却設備にあるプラント内放送設備(拡声装置)の点検時、ハンドセット内部の端子台不良を確認した。当該端子台を修理。	
16	その他	荒浜側焼却設備にあるプラント内放送設備(拡声装置)の点検時、スピーカーが作動しないことを確認した。当該スピーカーを修理。	
17	その他	荒浜側補助ボイラー建屋の薬注タンク(B)上部の蛍光灯器具の不良を確認した。当該器具を点検・修理。	
18	その他	大雨による土砂流出で埋設管路他が一部露出したことを確認した。土砂の埋め戻しを実施。	
19	その他	大湊側焼却炉において耐火扉緊急閉止ラチェットハンドルを固定しているロックピンが破損したことを確認した。当該ロックピンを修理。	