

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年11月22日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	鉄イオン注入設備ストレーナ(A)ベント弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	3号機	鉄イオン注入設備ストレーナ(B)ドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	3号機	サービス建屋(非管理区域)コールドランドリー加湿器(B)排水配管継ぎ手部から微量な水の滴下を確認した。当該継ぎ手部を点検・修理。	
4	4号機	タービン系制御装置1系の電源が停止したことによる伝送異常を確認した。制御は2系にて行われており影響なし。当該装置を点検・修理。	
5	4号機	熱交換器建屋タービン補機冷却海水系ストレーナ(B)ドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
6	5号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C)凝縮器液面計元弁グランド部からの冷媒のにじみを確認した。当該部を点検・修理。	
7	5号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(D)凝縮器液面計元弁グランド部からの冷媒のにじみを確認した。当該部を点検・修理。	
8	5号機	タービン建屋送風機(A)出口風量調整用ダンパーの固着により開閉操作ができないことを確認した。当該ダンパーを点検・修理。	
9	5号機	ろ過水移送ポンプ(B)入口配管元弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
10	その他	水処理建屋にある照明用分電盤の点検時、絶縁不良を確認した。当該分電盤を修理。	