

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になりません。

平成25年2月27日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	残留熱除去冷却中間ループ系熱交換器(B)(D)の点検時、海水出入口側ドレン弁の弁棒付け根部に水のにじみを確認した。当該部を修理。	
2	1号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン油タンク(B)ガス抽出機(B1)軸受に油にじみを確認した。当該軸受を点検・修理。	
3	1号機	原子炉補機冷却海水系圧力計元弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	1号機	原子炉補機冷却海水系圧力計元弁の開閉操作ができないことを確認した。当該弁を点検・修理。	
5	2号機	低電導度廃液系脱塩塔導電率打点式記録計において脱塩塔(B)入口導電率の打点不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
6	3号機	サービス建屋(非管理区域)コールドランドリー加湿器(B)排水配管継ぎ手部に水のにじみを確認した。当該継ぎ手部を点検・修理。	
7	7号機	直流125V充電器盤7D蓄電池電流計の点検時、誤差が管理値を超えていることを確認した。当該電流計を修理。	
8	その他	補助ボイラ建屋非放射性スチームドレン移送系排水槽ポンプ(B)用電動機の点検時、ブラケット収容ケースの内径が許容値を逸脱していることを確認した。当該ケースを修理。	
9	その他	補助建屋送風機(A)風量調整用ダンパーの動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	