

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年10月24日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	南側66kV補助建屋の碍洗変圧器防災ポンプ室内に、屋上に溜まった雨水が浸入していることを確認した。雨水排水配管を点検・清掃。	
2	1号機	補助冷却海水系ポンプ(B)吐出圧力計の指示不良を確認した。当該圧力計を点検・修理。	
3	3号機	定検時パラメーター監視装置の画面が表示されないことを確認した。当該画面を点検・修理。	
4	6号機	中央制御室大型表示盤において圧力抑制室水位の表示不良を確認した。当該表示盤を点検・修理。	