

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年12月6日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	復水ろ過器(D)出口流量計変換器のパッキン部より微量の空気漏れを確認した。当該変換器を点検・修理。	
2	3号機	プラント内放送設備(拡声装置)の動作不良(異音の発生)を確認した。当該設備を点検・修理。	
3	5号機	タービン建屋排風機(B)の逆流防止ダンパの8枚中3枚に開動作不良を確認した。当該ダンパを点検・修理。	
4	5号機	高圧炉心スプレイ系洗浄用補給水1次/2次逆止弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
5	6号機	計算機記録システムのデータを外部記録装置に保存しようとしたが保存できなかったことを確認した。当該システムを点検・修理。	
6	6号機	制御棒駆動機構漏えい検出配管出口弁の弁棒が傾いていることを確認した。当該弁を点検・修理。	
7	7号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)油ポンプの点検時、軸受けキー溝部すき間寸法が管理値を超えていることを確認した。当該ポンプを修理。	
8	7号機	原子炉補機冷却系(A)タイライン戻り側止め弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
9	その他	大湊側焼却設備冷却水ポンプ(A)の試験運転時、吐出圧力計の指示不良を確認した。当該計器を修理。	
10	その他	荒浜側焼却建屋2階の雨水配管にごく小さい孔を確認した。当該配管を点検・修理。	