

不適合情報

2016年12月21日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	固体廃棄物処理建屋空冷ヒートポンプチラー(A)圧力計の指針が外れていることを確認した。当該計器を点検・修理。	
2	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(A)貝殻除去装置の自動洗浄工程で動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
3	5号機	所内補助蒸気系所内温水系バックアップ熱交換器入口減圧弁前弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	5号機	圧力調整用消火ポンプの起動・停止用圧カスイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
5	5号機	非常用ディーゼル発電機(A)非常用給気処理装置のフィルタの一部に破れを確認した。当該フィルタを交換。	
6	6号機	低電導度廃液系収集ポンプ(B)吐出圧力指示計元弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
7	6号機	停止中の原子炉内蔵型再循環ポンプ(H)モータの冷却水温度が高くなったことを示す警報の発生を確認した。当該計器を点検・修理。	
8	その他	大湊側補助ボイラー建屋雑品庫室の照明スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
9	その他	コンクリートポンプ車の点検時、1つの車輪にブレーキの固着を確認した。当該ブレーキを修理。	
10	その他	大湊側焼却建屋1階トラックエリア(管理区域)防護扉付近の床面に、当該扉下部からの雨水浸入による水溜まり(約12cc)を確認した。拭き取り実施済み。当該扉を点検・修理。	
11	その他	大湊側焼却建屋屋上階(管理区域)境界扉付近の床面に、当該扉下部からの雨水浸入による水溜まり(約6cc)を確認した。拭き取り実施済み。当該扉を点検・修理。	