

不適合情報

2017年3月31日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	事務本館高圧電源切替盤の点検時、電圧計の指示値誤差が管理値を超えていることを確認した。当該計器を修理。	
2	1号機	水素供給設備ディーゼル駆動散水用ポンプの確認運転時、バッテリー不良により当該ポンプが起動しないことを確認した。当該バッテリーを点検・修理。なお、水素供給設備は休止中であり当該ポンプに機能要求はない。	
3	1号機	放射性液体廃棄物処理系排水放射線モニタ記録計の測定レンジが変動を繰り返していることを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
4	1号機	原子炉格納容器内高電導度廃液系排水槽の漏えい検出系出口弁の締め過ぎ防止用ナットに破損を確認した。当該弁を点検・修理。	
5	4号機	点検長期計画表に定めた原子炉水浄化系粉末樹脂沈降分離槽(A)(B)廻り弁の本格点検が、廃液装置点検等の関係で、点検期限の延長が必要なことを確認した。点検期間延長の妥当性について評価し問題ないことを確認済み。	
6	5号機	サービス建屋2階保安監視員控え室用照明スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
7	7号機	制御棒駆動制御系空気供給用配管継ぎ手部から微量の空気漏れを確認した。当該部を点検・修理。	
8	その他	事務本館エアコンの点検時、当該設備室外機の冷媒配管からフロンの微少な漏えいを確認した。当該配管を修理済。	