

不適合情報

2017年7月4日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 5件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 備考 |
|-----|-----|---|----|
| 1 | 1号機 | コントロール建屋2階中央制御室脇北西連絡通路入口扉の子扉下部側閉固定部品に損傷を確認した。当該部品を修理。 | |
| 2 | 3号機 | タービン建屋換気空調系送風機(A)入口風量調整用ダンパーに動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。 | |
| 3 | 5号機 | タービン補機冷却水系熱交換器(A)の点検時、伝熱管6本に管理値を超える減肉を確認した。当該伝熱管を修理。 | |
| 4 | 7号機 | 中央制御室天井部で作業中の協力企業作業員が、誤って天井ボードを破損させたことを確認した。当該ボードを修理。 | |
| 5 | その他 | 雑固体廃棄物焼却建屋廃油受入室扉ドアノブに動作不良を確認した。当該ドアノブを点検・修理。 | |