

**不適合情報**

2017年11月14日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	荒浜側屋外消火配管地上化工事における配管フランジの竣工前の型式確認時、誤った型式の配管フランジを選定し取り付けたことを確認した。当該事象の原因を調査し交換。	
2	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(B)海水入口弁または出口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	1号機	1号母線保護Ⅰ系装置の異常を示す警報の発生を確認した。当該装置を点検・修理。なお、当該設備はⅡ系にて正常に動作中。	
4	2号機	海水熱交換器建屋B系非常用給気エアフィルタ差圧計の指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
5	2号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(D)の点検時、渦流探傷検査において伝熱管7本に管理値を超える減肉を確認した。当該伝熱管を修理。	
6	3号機	タービン補機冷却水系熱交換器(A)の点検時、渦流探傷検査において伝熱管1本に管理値を超える減肉を確認した。当該伝熱管を修理。	
7	4号機	循環水ポンプ建屋の壁面コンクリートと窓枠柱との接合部より雨水の染み出しを確認した。当該部を点検・修理。	
8	4号機	相分離母線(停止中)の湿度が高いことを示す警報の発生が頻発することを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
9	7号機	湿分離加熱器制御盤の異常を示す警報が発生し、盤内のコントローラー冷却ファンが停止したことを確認した。当該ファンを点検・修理。	
10	7号機	有線プラント内放送設備(拡声装置)の点検時、現場にあるスピーカー2台が鳴動しないことを確認した。当該スピーカーを修理。	