

不適合情報

2018年1月10日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉建屋給気隔離弁(B)用蓄圧器タンク四方弁空気供給配管接続部から微量の空気漏れを確認した。当該部を点検・修理。	
2	1号機	原子炉建屋地下2階管理区域内トイレに個人下着が混入していることを確認した。当該下着を回収。	
3	3号機	取水口除塵装置(F)洗浄水圧力計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
4	4号機	軽油タンク(A)温度指示計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
5	4号機	軽油タンク(B)温度指示計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
6	4号機	不活性ガス処理系格納容器パージ用窒素供給安全弁大気開放配管の屋外貫通部に腐食を確認した。当該部を点検・修理。	
7	4号機	原子炉建屋付属棟2階(非管理区域)南側通路にある未使用電線管2本に末端部の未処理および1本に空気の吸い込みを確認した。当該部を点検・修理。	
8	7号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)のグラウンド水飛散防止カバー止め金具に損傷を確認した。当該カバーを点検・修理。	
9	7号機	タービン建屋3階(管理区域)南東側天井から微量の雨水の滴下(汚染なし)を確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該部を点検・修理。	