

不適合情報

2018年10月24日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件
2. G II グレード 0件
3. G III グレード 10件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 備考 |
|-----|-----|--|----|
| 1 | 1号機 | 監視用テレビモニタ装置の点検時、貝殻除去装置制御盤カメラおよびタービン建屋1階(管理区域)カメラの動作不良を確認した。当該カメラを修理。 | |
| 2 | 1号機 | 高電導度廃液系濃縮装置廃液温度記録計の動作不良を確認した。当該記録計を点検・修理。 | |
| 3 | 1号機 | 原子炉建屋燃料交換床給気加熱器温度調節弁入口弁のシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。 | |
| 4 | 1号機 | プロセス計算機中継装置(1系)の冷却ファン(全4台)の停止を確認した。当該ファンを交換。なお、中継装置(2系)に問題のないことを確認。 | |
| 5 | 5号機 | 非放射性スチームドレン移送系収集タンク防液堤ピット排水ポンプ吐出圧力計の指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。 | |
| 6 | 5号機 | サービス建屋換気空調設備サンプルポンプの点検時、軸にわずかな変形を確認した。当該事象の原因を調査しポンプを交換。 | |
| 7 | 7号機 | 屋外弁ピット排水ポンプの点検時、吐出配管から微量な水の漏えいを確認した。当該配管を修理。 | |
| 8 | 7号機 | 屋外変圧器ヤード排水ポンプ(A)(B)の点検時、吐出配管から微量な水の漏えいを確認した。また、ポンプの運転電流値が管理値を超えていることを確認した。当該配管およびポンプを修理。 | |
| 9 | 7号機 | 屋外取水路角落とし排水ポンプの点検時、ポンプの動作不良を確認した。当該ポンプを交換。 | |
| 10 | その他 | 大湊側補助ボイラー4Aの点検時、缶内側絶縁体(碍子)の変色および欠けを確認した。当該絶縁体(碍子)を交換。 | |