

**不適合情報**

2019年4月23日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	消防設備の点検時、サービス建屋地下1階(非管理区域)排煙口の動作不良を確認した。当該排煙口を修理。	2019/04/18	
2	5号機	高圧炉心スプレディーゼル補機冷却海水系点検後の系統水張り時、水張り弁を開操作しても水張りできない事象を確認した。当該事象の原因を調査。	2019/04/18	
3	5号機	換気空調補機非常用冷却水冷凍機(D)冷却水温度調節弁の点検時、電動駆動部の動作不良を確認した。当該駆動部を修理。	2019/04/18	
4	5号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(B)の点検時、羽根車に腐食の発生を確認した。当該羽根車を修理。	2019/04/17	
5	5号機	原子炉区域給気処理装置フィルタ差圧高圧側検出配管に腐食の発生を確認した。当該検出配管を点検・修理。	2019/04/18	
6	5号機	MG区域給気処理装置フィルタ差圧高圧側検出配管に腐食の発生を確認した。当該検出配管を点検・修理。	2019/04/18	
7	6号機	タービン建屋地下1階(非管理区域)原子炉補機冷却系熱交換器(A)室壁面の穴開け作業時、照明用埋設電線管を損傷させたことを確認した。当該事象の原因を調査し電線管を修理。なお、照明用ケーブルに損傷無し。	2019/04/17	