

## 不適合情報

2019年4月26日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	消防設備の点検時、原子炉建屋1階吸気ダンパー室二酸化炭素消火設備ダンパーの動作不良を確認した。当該ダンパーを修理。	2019/04/22	
2	1号機	残留熱除去海水系(A)淡水希釈ライン元弁にシートパスおよび弁棒付け根部に微量な水の漏えいを確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該弁を交換。	2019/04/22	
3	4号機	サービス建屋1階連絡通路(管理区域)の不活性ガス処理系配管壁貫通部に充填モルタルの一部が剥離し床面に落下していることを確認した。当該貫通部を修理。	2019/04/20	
4	5号機	大湊側洗濯設備洗濯機(E)洗濯物投入コンベアのベルトが切断していることを確認した。当該ベルトを修理。	2019/04/22	