

不適合情報

2019年10月18日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉建屋給気機械室空調機(FAN1)および(FAN2)の排気側ダクトラバー部に破損(4箇所)を確認した。当該ラバー部を交換。	2019/10/13	
2	1号機	補機取水口除塵装置(A)および(B)圧力計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2019/10/14	
3	1号機	補機取水口除塵装置(A)ストレーナー出口圧力計配管接続部に微量な海水の漏えいを確認した。当該接続部を点検・修理。	2019/10/14	
4	1号機	66kV南側開閉所補助建屋空圧縮機(1号機)の後部冷却器用安全弁が動作していることを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/10/15	
5	6号機	制御棒位置表示器の試験時、制御棒6本中4本に位置判定基準を逸脱している確認した。当該表示器を交換。	2019/10/02	
6	6号機	原子炉建屋2階(管理区域)および地下3階(管理区域)の排水口(各1箇所)に上蓋固定金具の破損を確認した。当該固定金具を修理。	2019/10/15	
7	6号機	非放射性スチームドレン移送系収集タンク防液堤内排水ポンプに動作不良を確認した。当該ポンプを交換。	2019/10/15	
8	その他	大湊側焼却建屋プロパン気化器室南側天井に雨漏れを確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	2019/10/13	
9	その他	大湊側焼却建屋プロパン庫室南側天井部から雨水の滴下を確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を点検・修理。	2019/10/13	