

不適合情報

2019年12月5日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉複合建屋2階(非管理区域)北西階段室の扉にドアレバーロックの不良を確認した。当該扉を点検・修理。	2019/12/03	
2	3号機	原子炉建屋地下2階計装ラック(B)室の原子炉再循環系計装配管サポートに配管固定バンドのナットが欠落していることを確認した。当該ナットを取付け。なお、欠落したナットを捜索中。	2019/11/29	
3	4号機	タービン補機冷却海水系点検時、配管フランジ開放部から海水漏えいを確認し受けパンを設置したものの、溢水して床面に水溜まり(約30リットル)があることを確認した。拭き取り実施済み。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/12/02	
4	6号機	原子炉区域・タービン区域給気処理装置室グレーチング架台に腐食による破損を確認した。当該架台を修理。	2019/12/01	
5	6号機	海水熱交換器エリア給気処理装置室グレーチング架台に腐食による破損を確認した。当該架台を修理。	2019/12/02	