

不適合情報

2019年12月24日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 6件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 発見日 | 備考 |
|-----|-----|---|------------|----|
| 1 | 1号機 | 補助建屋給気コイル室内作業時、養生用ポリ袋が空調ダクト内に吸い込まれたことを確認した。吸い込まれたポリ袋を回収し空調機能に影響のないことを確認済み。当該事象の原因を調査。 | 2019/12/17 | |
| 2 | 1号機 | タービン建屋空冷チラー(E)点検における加圧試験時、受液器液面計から微量な水の漏えいを確認した。当該計器を交換。 | 2019/12/19 | |
| 3 | 4号機 | 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機自動電圧調整器盤点検時、調整器基板に動作不良を確認した。当該基板を交換。 | 2019/12/13 | |
| 4 | 5号機 | 南側連絡ダクト排水槽ポンプ試運転時、操作スイッチの動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。 | 2019/12/19 | |
| 5 | 7号機 | 燃料プール冷却浄化系ポンプ電動機(A)点検時、外扇ファンに麻ひもが絡まっていることを確認した。麻ひもを取りはずし回収済み。当該事象の原因を調査。 | 2019/12/17 | |
| 6 | 7号機 | タービン建屋南側道路での埋設管路設置のための掘削作業時、埋設されていた仮設排水管を損傷させたことを確認した。当該事象の原因を調査。 | 2019/12/19 | |