

不適合情報

2020年3月25日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	原子炉建屋(管理区域)地下2階ダスト放射線モニタのろ紙交換時、ろ紙送りローラーに破損があることを確認した。当該ローラーを点検・修理。なお、復旧まで代替測定を実施。	2020/03/18	
2	7号機	燃料交換機制御盤計算機点検時、カートリッジ磁気テープ装置に動作不良を確認した。当該装置を交換。	2020/03/19	