

不適合管理状況(7月審査分)

1. Aグレード 1件

発見日	号機	件名
2006/07/18	7号機	<p>気体廃棄物処理系の高感度オフガスモニタの指示値上昇について</p> <p>(概要)            定格熱出力一定運転中において、7月18日午前11時41分頃、気体廃棄物処理系の高感度オフガスモニタの指示値に上昇傾向が認められたことからオフガス(排ガス)をサンプリングして分析を行った結果、当該処理系のオフガスの放射能濃度が上昇していることを確認した。            ガス状の放射性物質については気体廃棄物処理系で減衰処理されており、排気筒モニタの指示値に変動は見られないことから、外部への放射能の影響はない。            当該処理系のオフガスの放射能濃度が上昇した原因としては、燃料棒の被覆管に微小な孔が発生し、ガス状の放射性物質が原子炉冷却材中に漏れ出た可能性が考えられる。            このため、関連パラメータの監視強化を行うとともに、プラント出力を下げた状態で制御棒を操作し、放射性物質が漏れ出た可能性がある燃料集合体位置の調査を行う。当該燃料集合体の位置が特定された場合には、近傍の制御棒を挿入し、当該燃料集合体の出力を抑制した上で、再びプラント出力を定格熱出力に戻す。</p> <p>(ホームページ掲載) 2006/07/19            [プレスリリース [区分]]            (<a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/18071901.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/18071901.pdf</a>)</p>

2. Bグレード 2件

発見日	号機	件名
2006/07/11	2号機	<p>協力企業作業員の計画線量超えの発生について</p> <p>(ホームページ掲載) 2006/07/12            [プレスリリース [区分]]            (<a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/18071202.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/18071202.pdf</a>)</p>
2006/07/24	3号機	管理区域内におけるガムの発見について

3. Cグレード 40件

発見日	号機	件名
2006/06/22	3号機	復水器(A)第1水室入口側ドレン弁【N71-F504A】他5台におけるランプ表示の逆点灯について
2006/06/27	3号機	原子炉補機冷却系容器検査(K3-96-3C-R)非破壊検査(ET検査)検査助勢員の検査手順未確認について
2006/06/27	4号機	物品搬出に関わるサンプリング計画の不十分な確認および実施記録の未作成について
2006/06/27	その他	停止時よう素増加量算出過程における定数の誤りについて
2006/06/29	3号機	CRDフリクション試験時におけるHCUエリアでの水漏れについて
2006/06/29	3号機	安管審(第9回定検)における「追加施工要領書」の誤記について
2006/06/29	3号機	安管審(第9回定検)における「定期事業者検査長期計画表」の誤記について
2006/06/29	3号機	安管審(第9回定検)における「検査要領書捺印者」と「検査手順等周知記録の周知実施者」の不整合について

発見日	号機	件名
2006/06/29	その他	荒浜側洗濯廃液処理設備改造工事におけるオゾンミキサ1,2の刻印相違について
2006/06/30	3号機	LSTr 3SB 測温抵抗体交換時フランジ部からの漏油について
2006/06/30	4号機	DW配管内のスラッジ堆積について
2006/07/01	その他	北海水局の断片的なデータ未送信について
2006/07/02	3号機	RFP-T(B)第一軸受軸振動計挿入穴からの油漏れについて
2006/07/03	4号機	第9回定期事業者検査「ほう酸水注入系機能検査」における五ほう酸質量の成績書の記載漏れについて
2006/07/03	6号機	日常点検表において旧改訂版を誤使用した件について
2006/07/03	7号機	日常点検表において旧改訂版を誤使用した件について
2006/07/04	3号機	MSIV機能検査他におけるエビデンス集へのPTW作業手順書未添付について
2006/07/06	1号機	RHR(A)系SHC注入ラインの温度上昇について
2006/07/06	6号機	LCW脱塩塔(B)樹脂投入における誤投入について
2006/07/06	その他	積算線量測定における標準照射距離補正誤りについて
2006/07/08	3号機	タービン系多重伝送盤におけるリフト復旧時の誤接続について
2006/07/10	6号機	S1単位化に伴う設備図書改訂依頼状の未処理について
2006/07/10	6号機	P/C6E-1(5B)故障表示の点灯について
2006/07/10	6号機	エレベータ点検におけるAPDの落下・破損について
2006/07/10	7号機	C UW逆洗水受タンク上部マンホールの気密不良について
2006/07/11	2号機	HPCS D/G空気冷却器付近の漏水について
2006/07/11	6号機	デジタルマルチメータの校正不良について
2006/07/11	その他	MP-8高線量率「電源断」の表示発生について
2006/07/12	1号機	廃棄物処理装置の運転記録誤記について
2006/07/13	4号機	PLRブリードオフライン排水ファンネル付近からの漏えいについて
2006/07/13	6号機	電子天秤の指示不良について
2006/07/13	7号機	C UW逆洗水移送ポンプA、Bにおける油流出について
2006/07/14	7号機	SJAE出口排ガス圧力高検出器の動作発生について
2006/07/17	その他	キャスク建屋退域時のAPD読み込み忘れによる線量未測定について
2006/07/20	3号機	蒸気タービン開放検査(その1)検査成績書及び検査記録への記載漏れと承認後の追記について

発見日	号機	件名
2006/07/20	5号機	使用済燃料プールラック取替(第二期)業務内容変更における手続きの不備について
2006/07/21	その他	保安規定運用要領のコメント未反映について
2006/07/25	5号機	搬出確認測定時の汚染物品発生について
2006/07/26	1号機	480V P/C 1B - 1 SSTDの故障について
2006/07/28	5号機	大湊側焼却設備における廃油タンク室施設状態での巡視について

#### 4. Dグレード 242件

発見日	号機	件名
2006/06/05	3号機	放水路内部のコンクリートの剥がれについて
2006/06/05	3号機	計算機伝送補助盤(C92 - P003 - 2)故障の警報発生について
2006/06/05	4号機	放水路内部のコンクリート剥がれおよび目地部吸出しについて
2006/06/14	その他	デジタル温度計(2E - 6 / 7 - 8)の精度逸脱について
2006/06/16	1号機	電気計測器点検委託時におけるパルスジェネレータの精度逸脱について
2006/06/16	2号機	電気計測器点検委託時における実効値電圧計の精度逸脱について
2006/06/16	2号機	電気計測器点検委託時における標準直流電圧電流発生器の精度逸脱について
2006/06/16	4号機	N21 - AO - F036C 1A元弁銘板の脱落について
2006/06/19	3号機	TE補償導線の損傷について
2006/06/19	3号機	TGS系(SSH - P11 - 2 - 1)配管差込みの不良について
2006/06/20	3号機	OG系(OG - CP5123 - 30)配管差込み不良について
2006/06/20	4号機	MSIV予備弁体(B21 - F003D)スタンション溶接部のPT指示模様について
2006/06/22	3号機	オイルスナッパーリーザーブタンク油量不足について
2006/06/22	3号機	給水加熱器伝熱管の不具合について
2006/06/22	3号機	E11 - MO - F004A用フレキシブルチューブの破損について
2006/06/22	3号機	E11 - F009A用リミットスイッチのフレキシブルチューブ破損について
2006/06/23	3号機	HPCP(A)(B)(C)吐出弁[N21 - F013A / B / C] ハンドルグリップの磨耗について
2006/06/23	6号機	原子炉区域・タービン区域送風機(A)号機におけるシャフト嵌合部の許容値超えについて
2006/06/23	その他	H16年度復水器冷却管洗浄用スポンジボール購入の実施額超過について

発見日	号機	件名
2006/06/24	3号機	TGS系(S SH - P 23 - 1 - 1)配管差込み不良について
2006/06/24	3号機	安全保護系検出器要素性能(校正)検査におけるFPC F / D出口導電率計検査時の検査成績書記載の入力値誤記について
2006/06/25	2号機	電気計測器点検委託時におけるデジタル圧力計の精度逸脱について
2006/06/25	3号機	S / Bコールドドランドリー加湿器における市水元弁のシートパスについて
2006/06/25	4号機	R SW RCW熱交換器Fにおける逃がし弁のシートパスについて
2006/06/26	2号機	P 91 - FIQ - RB 71 コネクタケーブル押さえ部の破損について
2006/06/26	3号機	社給材 D 11 - TE 0 4 7 A , B の仕様の不一致について
2006/06/26	3号機	R C I C 復水ポンプ メカフラッシング液出口(エア抜き)配管オリフィスの閉塞について
2006/06/26	4号機	EHC油圧切替弁用オリフィスの不具合について
2006/06/26	4号機	N 3 6 - P T - 0 5 5 C 計器入口弁のシートパスについて
2006/06/27	3号機	C系(C - P 7 0 - 6 - 1)配管差込み不良について
2006/06/27	その他	MP - 5テレメータ装置 系の不具合について
2006/06/28	2号機	P 91 - FQ - TB 14 カウンター部数字の剥離について
2006/06/28	3号機	TGS系(S SH - P 4 - 1 - 1)配管溶接部の欠陥について
2006/06/28	3号機	排ガス真空ポンプ(A)電動機反負荷側ハウジングにおける内径の摩耗について
2006/06/28	3号機	R CW H x (F) ストレーナ差圧計のダウンスケールについて
2006/06/28	4号機	主変圧器冷却ファン電動機No.9 - 4反負荷側ブラケット不具合について
2006/06/28	4号機	電磁弁(D11-SO-F126A) 絶縁劣化について
2006/06/29	3号機	D / G 予備品排気弁摩耗による弁座交換について
2006/06/29	3号機	D / G 予備品クランクピンボルト交換について
2006/06/29	3号機	D / G 予備品排気弁溶接部における指示模様について
2006/06/29	3号機	OG系(OG - CP 5 1 2 3 - 1 8 0)配管溶接部の欠陥について
2006/06/29	3号機	循環水ポンプ(C)用高圧ケーブルにおけるシースの割れについて
2006/06/29	4号機	トリチウムラック捕集槽の融解ヒータ絶縁低下について
2006/06/29	4号機	C 5 1 - M O - F 0 0 5 C ボール弁リミットスイッチ接触抵抗の増大について
2006/06/29	6号機	門型クレーン安全ネット取付金具の腐食について
2006/06/29	7号機	第6回定期検査停止時よう素増加量の計算結果の誤りとその結果の誤送信について

発見日	号機	件名
2006/06/29	その他	発電所インターネットリアルタイム表示の表示不良について
2006/06/30	1号機	C / B(非)1F ページング装置(RH - 611)における通話不良について
2006/06/30	3号機	LSTr 3SB LTC 上部フランジ部からの漏油について
2006/06/30	3号機	S / B加湿器(D) 電磁弁からの水のリークについて
2006/06/30	3号機	原子炉建屋 管理区域(北西)二重扉(外側)パッキンの不良について
2006/06/30	3号機	HNCW冷凍機A 容量調節開始用Ry[P24 - K008A]の動作不良について
2006/06/30	3号機	CRシングルロッドスクラムテスト時のバッファ異常およびパルス異常について
2006/06/30	3号機	CUF / D(B) 出口バイパスサンプル止め弁のシートパスについて
2006/06/30	3号機	起動停止用SJA E 第1段駆動蒸気入口弁[N39 - F026]におけるギアドリットスイッチのグリース滲みについて
2006/06/30	4号機	タービンロータ吊天秤滑車のひび割れについて
2006/06/30	4号機	P41 - F401D 弁棒及びパッキン押え輪の摺動傷について
2006/06/30	その他	補助ボイラー(3A)蒸気ドラム出口弁 弁体・弁座のPT指示模様について
2006/06/30	その他	補助ボイラー(3A)循環ポンプC入口弁 弁座のPT指示模様について
2006/07/01	1号機	油清浄機タンク上蓋パッキンの不良について
2006/07/01	1号機	DG - B排風機AにおけるGDリンクの機構不良について
2006/07/01	3号機	中央制御室計測用分電盤3A受電切替時のCUWポンプトリップについて
2006/07/01	3号機	HCU(22 - 23)スクラム入口弁[126]の漏洩について
2006/07/01	3号機	No.1Hx/BサブドレンにおけるNo.1ポンプの故障について
2006/07/01	6号機	RIP(K)振動記録計Y方向(緑)ペンの動作不良について
2006/07/01	7号機	CUF / D(B) 逆洗工程の渋滞発生について
2006/07/02	2号機	原子炉圧力容器温度記録計(B21 - TR653)のチャタリングについて
2006/07/02	3号機	CR 58-35 タイム調整時におけるパルス異常の発生について
2006/07/02	3号機	RSWポンプ(B)グランド部の水飛散について
2006/07/02	3号機	RSWポンプ(A)グランド部の水飛散について
2006/07/02	5号機	大湊側H / B給水ポンプ(B)における吐出圧力計の指示不良について
2006/07/03	1号機	S / B3F 給気加熱器TCV入口弁のシートパスについて
2006/07/03	1号機	補助建屋冷凍機A(停止中)における油ヒーターの温度異常上昇について

発見日	号機	件名
2006/07/03	1号機	グラコン及びメカパカ排ガス放射線モニタA0弁のシートパスについて
2006/07/03	2号機	酸素注入系ポンベ出口弁のグランドリークについて
2006/07/03	3号機	LSTr トランスヤード排水ポンプLS不良について
2006/07/03	3号機	VGL系電磁弁電線管コネクタの折損について
2006/07/03	3号機	HS系タービン建屋圧力調整弁バイパス弁【P61-F203】弁体テールガイドステライト部の割れについて
2006/07/03	4号機	LPCSポンプ用電動機スペースヒータの絶縁抵抗低下について
2006/07/03	4号機	P61-F051のシートパスについて
2006/07/03	4号機	R/CIC制御油フィルター切替弁の不具合について
2006/07/03	5号機	大湊側補助ボイラー4B清缶剤ライン缶体側フランジ部の析出リーク発生について
2006/07/03	5号機	D/G(A,B)/Z排気ルーバー室ルーバー取付金具の腐食について
2006/07/03	6号機	R/A・T/A送風機(B) VD全閉不能について
2006/07/03	その他	貝処理 固化処理原料コンベヤ尾部ローラーの磨耗について
2006/07/04	3号機	RFPタービン 低圧蒸気加減弁(#1弁)第1リークオフ配管の曲がりについて
2006/07/04	3号機	P61-AO-F1002(HS-2-2ドレン自動排出弁)開方向動作時における固着について
2006/07/04	3号機	DW系4号用連絡弁「U42-F001」のシートパスについて
2006/07/04	4号機	HCU34-11101弁のリークについて
2006/07/04	4号機	P52-F722弁におけるグランドリークについて
2006/07/04	6号機	RW設備SS系液位記録計の印字不良について
2006/07/04	7号機	原子炉水PH計ラック内におけるシンクのひび割れについて
2006/07/04	その他	貝処理 凝集沈殿処理水自動給水ポンプAの異音について
2006/07/04	その他	需要箇所購買における2重振り込みについて
2006/07/05	2号機	2Gバー回転式スクリーン電動機各部における許容値逸脱について
2006/07/05	3号機	P61-LS032、033検出元弁のシートパスについて
2006/07/05	3号機	第9回定期検査 制御棒駆動機構機能検査における判定基準の逸脱について
2006/07/05	4号機	HD湿分分離器(B)出口逆止弁【N22-F014B】弁体シート面の割れについて
2006/07/05	5号機	新燃料固定ワッシャ調査中における新燃料検査台の照明スタンド破損について
2006/07/05	5号機	スクリーン装置門型クレーン走行用電動機(山側)のファンカバー腐食について

発見日	号機	件名
2006/07/05	5号機	スクリーン南側ITVズームの機能不良について
2006/07/05	6号機	原子炉建屋 大物搬入口ページングの動作不良について
2006/07/05	7号機	原子炉建屋 大物搬入口内側D扉の不具合について
2006/07/06	1号機	M / D RFP(A)反C側垂直方向振動計におけるPOWERランプの不点灯について
2006/07/06	2号機	MUWCポンプ(B)ケーシングドレン弁のシートパスについて
2006/07/06	3号機	蒸気タービン開放検査(その1)K3 - 9 - 146 - 3B - T1検査要領書の誤記について
2006/07/06	3号機	RHR試験用調節弁[E11 - F021A]のシートパスについて
2006/07/06	3号機	LP - MSVスイッチロッドの誤組立について
2006/07/06	3号機	HP - MSVスイッチボックスLSにおけるブラケットボルトの折損について
2006/07/06	3号機	RFP - T(B)油温調弁周り[P22 - F508B][P22 - F510B]のシートパスについて
2006/07/06	3号機	SJAE駆動蒸気管ドレントラップバイパス弁[N39 - F019] ベローズのピンホール発生について
2006/07/06	4号機	自動化コンソール用チャイムからの雑音発生について
2006/07/06	4号機	軽油タンク(B)照明設備の不具合について
2006/07/06	4号機	CWP(B)カットレスベアリングの不具合について
2006/07/06	7号機	IA・SA室空調機ファン1電動機の反負荷側ブラケットハウジングからの叩かれについて
2006/07/07	1号機	FPCろ過脱塩器ベントフローグラスA(G41 - FG - D009A)の不具合について
2006/07/07	3号機	タービン本体 # 3消火配管におけるケーブルフレキシネジ部の破損について
2006/07/07	3号機	RFP - T(B)主油タンク上蓋パッキンの不良について
2006/07/07	3号機	SGTS機能検査要領書における誤記について
2006/07/07	3号機	ハンマー【1ポンド】のICチップ紛失について
2006/07/07	4号機	N22 - LT - 037C 計器元弁(H側)におけるシートパスについて
2006/07/07	6号機	RIP MGセット油ポンプ(B - 1)出口弁締付けナット部からの油しみについて
2006/07/08	1号機	RFP - T(B)オイルトリップテスト用電磁弁の油配管ジョイント部からの油しみについて
2006/07/08	3号機	第一給水加熱器(B)給水出口弁シートパスについて
2006/07/08	4号機	S / P点検によるゴミの回収について
2006/07/08	6号機	RW計算機室加湿器(A)、(B)におけるカバーのネジ山つぶれについて
2006/07/09	3号機	火災報知器(HPCSポンプ室)の誤動作について

発見日	号機	件名
2006/07/10	2号機	S R M対数計数率指示計の指示不良について
2006/07/10	4号機	P 6 3 - T I C - 6 0 7電源スイッチの不具合について
2006/07/10	4号機	原子炉建屋 雨水配管の接続不良について
2006/07/10	6号機	スクリーン装置門型クレーン横行用電動機の錆の発生について
2006/07/10	6号機	スクリーン装置門型クレーン主巻上電動機の錆の発生について
2006/07/10	その他	貝処理 凝集沈殿処理水自動給水ポンプストレナドレン弁の固着について
2006/07/10	その他	貝処理 凝集沈殿処理水自動給水ポンプストレナ内スクリュウ側面のテフロンのはがれについて
2006/07/10	その他	デジタルマルチメータ(2 E - 6 / 7 - 5 - 2)の精度逸脱について
2006/07/10	その他	クランブリーク電流計(2 E - 6 / 7 - 9 - 1)の精度逸脱について
2006/07/11	2号機	C W P建屋天井クレーン集中潤滑装置手動ポンプの不具合について
2006/07/11	3号機	原子炉保護系インターロック機能検査(その4)における要領書の誤記について
2006/07/11	4号機	トルクレンチ(200N・m)切替レバー部の損傷について
2006/07/11	4号機	C R D駆動水流量調節弁(A)のグランド滲みについて
2006/07/11	4号機	主変圧器冷却器(2群)上部油配管の腐食について
2006/07/11	5号機	大湊側補助ボイラー建屋におけるサンプポンプ移送配管のピンホール発生について
2006/07/11	6号機	F F Tアナライザディスプレイの表示不良について
2006/07/12	3号機	主タービン温度/伸び/伸び差(N 3 1 - R 6 0 3)記録計の打点不良について
2006/07/12	4号機	M S I V貫通部の油にじみについて
2006/07/12	5号機	大湊側L Dろ過機(B)シール水入口圧力計元弁のシートパスについて
2006/07/12	5号機	R / A送風機(C)電動機の不具合について
2006/07/12	7号機	Hx/A S W S Dサンプポンプにおけるグランドスリーブの剥離について
2006/07/13	1号機	原子炉建屋 給気冷却器温度用演算器・空冷チラー温度スイッチの不具合について
2006/07/13	1号機	タブログ再注入ポンプ(C)のグランドリークについて
2006/07/13	3号機	タービン建屋 L C Wサンプ(A)への異物混入について
2006/07/13	5号機	温度検出器(P 6 3 - T E - 0 0 6)腐食による蓋の固着及び絶縁抵抗値の不良について
2006/07/13	5号機	スクリーン超音波水位計ch.A、C、Eの不具合について
2006/07/13	5号機	C C系ボール回収器(D)(E)(F)ドレン弁のシートパスについて



発見日	号機	件名
2006/07/13	6号機	RIP - ASD(H)「共通系制御電源軽故障」の発生について
2006/07/13	6号機	スクリーン装置門型クレーン 主巻カップリングゴムブッシュの劣化について
2006/07/14	1号機	タービン建屋 サブドレンNO.8におけるNO.2ポンプの不具合について
2006/07/14	3号機	スクリーン水位差変換器(W32 - VV)出力値の精度逸脱について
2006/07/14	3号機	HPCPポンプ(B) カップリング側メカリークについて
2006/07/14	3号機	原子炉建屋 排風機出口サンプリングラックの不具合について
2006/07/14	3号機	主発電機固定巻線のインリークについて
2006/07/14	3号機	制御棒駆動機構分解検査成績書の誤記について
2006/07/14	4号機	LPCSポンプ 1段目インペラーの浸透指示模様について
2006/07/14	6号機	スクリーン装置門型クレーン南極限リミットスイッチレバーの変形について
2006/07/14	7号機	C UW系安全弁(G31 - F333A, B)設定圧力の誤りについて
2006/07/14	その他	環境管理棟におけるガラス線量計装置用パソコン本体の不具合について
2006/07/15	1号機	C / B (管) 1F北側における積込ドラムトラックエリア防護扉(S1-32K)の不具合について
2006/07/15	1号機	エリア放射線モニタCH. 24 (原子炉建屋 B5F 南西エリア[H])の不具合について
2006/07/15	3号機	P91 - TE - 002 絶縁抵抗値の低下について
2006/07/15	5号機	CF逆洗水移送ポンプにおける洗浄元弁の不具合について
2006/07/15	6号機	6 / 7号機HSD収集槽(A)入口AO 弁の固着について
2006/07/15	6号機	低起動変圧器6SB用活線浄油機におけるタイマーの不良について
2006/07/16	1号機	FPCポンプ(B)吐出弁のグランドリークについて
2006/07/16	5号機	ITV(HCWサンプB)カメラの不具合について
2006/07/17	3号機	PLRポンプ(A)(B)温度記録計の打点不良について
2006/07/17	5号機	スクリーン北側ITVにおけるワイパの不具合について
2006/07/17	その他	焼却設備 系統DF試験時のサンプリング用ガラス管の破損について
2006/07/18	1号機	高電導度廃液系濃縮装置(A)における加熱器入口蒸気流量計の指示不良について
2006/07/18	2号機	焼却設備における下部定量供給機雑固体確認光電スイッチの動作不良について
2006/07/18	3号機	IPB冷却送風機(B)電動機試運転時における異音発生について
2006/07/18	3号機	原子炉格納容器真空破壊弁機能検査(K3 - 9 - 50 - 2B - R)エピソード集における誤記について

発見日	号機	件名
2006/07/18	3号機	原子炉建屋 大物搬入口B扉(管理区域側)ハンドルの脱落について
2006/07/18	3号機	安全保護系設定値確認検査記録承認後の誤記について
2006/07/18	3号機	安全保護系設定値確認検査における成績書エビデンス集の不足について
2006/07/18	5号機	SD収集ポンプ(A)の揚程不足について
2006/07/18	6号機	メッセージプリンタ - 2の動作不良について
2006/07/18	7号機	SA空気圧縮機(A)における高圧段トップシリンダヘッドへの錆の発生について
2006/07/18	その他	No. 2ろ過水タンク内部溶接線におけるPT指示模様等の発生について
2006/07/19	2号機	HSCRフラッシュタンクにおけるLSの動作不良について
2006/07/19	3号機	SGTS機能検査要領書における誤記について
2006/07/19	3号機	CWP(A)他圧側シール水ラインドレン弁のシートパスについて
2006/07/19	3号機	燃料取替機・補助ホイストペンダント操作への切替不良について
2006/07/19	3号機	CWP(B)電動機軸受潤滑油の交換基準値逸脱について
2006/07/19	4号機	原子炉建屋 排風機室空調機送風機(A)用電動機におけるエンドブラケット軸受シート面寸法の許容値超えについて
2006/07/19	4号機	G41-F015A 弁座指示模様について
2006/07/19	4号機	サンプポンプ運転記録計の指示不良について
2006/07/19	7号機	タービン建屋 オペフロ天井水銀灯用安定器の不良について
2006/07/19	その他	デジタルマルチメータ「備原電気G試00647-2-1(型式:VOAC7510)」の管理値逸脱について
2006/07/19	その他	デジタルパワーメータ「備原電気G試00453(型式:2533-13)」の精度逸脱について
2006/07/20	2号機	SSDS計算機用コンソール入出力装置におけるキーボードの不具合について
2006/07/20	3号機	「主蒸気逃がし安全弁・逃がし弁機能検査」検査成績書の記載漏れ(検査年月日)について
2006/07/20	3号機	DG/ECCS機能検査における検査用計器の適切性に関する検査官の所見について
2006/07/20	6号機	タービン天井クレーン主巻装置の動作不良について
2006/07/20	6号機	スクリーン装置門型クレーン主巻上用電動機カップリングボルトの変形について
2006/07/20	7号機	タービン建屋 大物搬入口内側シャッタの地絡について
2006/07/21	1号機	取水電源室パッケージエアコン室内機(B)の動作不良について
2006/07/21	3号機	LPRM[3A-48-33]レベル高警報の発生について
2006/07/21	4号機	タービン建屋 排風機室空調機ドレン配管の排水不良について

発見日	号機	件名
2006/07/22	3号機	R P Vベント弁(F 0 1 4)下流温度の指示不良について
2006/07/22	3号機	発電機水素ガスポンベ出口弁[N42-F070]の動作不良について
2006/07/23	5号機	北側O F - C V洞道送風機(C)におけるベルトの緩みについて
2006/07/23	5号機	DW吸込ライン下部の水溜りについて
2006/07/24	1号機	S G T Sフィルター性能試験装置室におけるパッケージエアコンの故障について
2006/07/24	1号機	T / D R F P室照明用S Wの動作不良について
2006/07/24	2号機	P 9 1 - F I Q - T B 7 0 コネクタケーブル押さえ部の破損について
2006/07/24	5号機	R / A送風機(A)電動機の不具合について
2006/07/24	5号機	H C W収集タンク(A)出口ドレンラインの閉塞について
2006/07/25	1号機	S G T Sフィルター性能試験装置点検のうち蒸気発生器健全性試験装置の不具合について
2006/07/25	1号機	P 9 6 - F 6 3 0 付け根ユニオン部の漏洩について
2006/07/25	2号機	H P C Sポンプモータにおける下部ガイド軸受温度検出器(E 2 2 - T E 1 0 6)の断線について
2006/07/25	3号機	濃縮廃液ポンプ(B) サンプリング出口ラインの閉塞について
2006/07/25	4号機	K 1 1 - F 0 0 3 弁座ステライト部における線状欠陥について
2006/07/25	4号機	G 4 1 - F 5 1 4 弁棒の減肉について
2006/07/25	4号機	F P Cポンプ(A)におけるオイラー接続部からのリークについて
2006/07/25	6号機	I A系プレフィルタ出入口差圧計のダウンスケールについて
2006/07/25	6号機	L P D P ( C ) C P側メカリーク量の増加について
2006/07/26	1号機	C U W F / D ( A ) P / C 後 待機操作時「電動機異常」の発生について
2006/07/26	1号機	C U W F / D ( A ) 待機操作時「A系列保持ライン異常」の発生について
2006/07/26	2号機	焼却設備(荒浜側) 上部定量供給装置重量計における指示不良の発生について
2006/07/26	3号機	C U WポンプA パージライン逃がし弁のシートパスについて
2006/07/26	5号機	C O N W H C W収集ポンプ(A)におけるシール水供給弁のシートパスについて
2006/07/26	5号機	R W / Z排風機(C)入口V Dの操作不能について
2006/07/26	6号機	スクリーン装置門型クレーン抵抗器の絶縁抵抗低下について
2006/07/26	6号機	L C W ・ H S D系液位用多点記録計の動作不良について
2006/07/26	7号機	高感度オフガスモニタ指示値のダウンスケールについて

発見日	号機	件名
2006/07/27	1号機	AC系 パージ用蒸発器加熱ライン配管の漏洩について
2006/07/27	3号機	計算機軽故障(CPU# 5停止)警報の発生について
2006/07/27	4号機	D / G(A)排気管の変形について
2006/07/27	4号機	酸素ガス流量調節弁バイパス弁[P32 - F011]における弁体先端部の折損について
2006/07/27	5号機	LCW脱塩塔(A) サンプル槽側出口弁のシートパスについて
2006/07/28	1号機	水素供給設備 水素減圧弁の漏洩について
2006/07/29	1号機	H / B 中和処理ライン配管のピンホールについて

## 5. 不適合管理委員会審議件数

As	0
A	1
B	2
C	40
D	242
対象外	5
総計	290