

## 不適合管理状況(10月審議分)

### 1. G I グレード 1件

発見日	号機	件名	原子炉安全上の影響度合い
2010/10/5	7号機	柏崎刈羽原子力発電所での発煙の発生について	Ⅲ以下
		平成22年10月5日午後4時20分頃、トラベリングスクリーン現場中継端子箱より発煙が発生したことから、消防署へ連絡を行いました。 消防の現場確認により、午後5時10分に火災ではないとのご判断を頂きました。	
		《ホームページ掲載》 2010/10/5 【第1報】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22100503p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22100503p.pdf</a>	
		《ホームページ掲載》 2010/10/5 【第2報】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22100504p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22100504p.pdf</a>	
		《ホームページ掲載》 2010/10/5 【第3報】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22100505p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22100505p.pdf</a>	

### 2. G II グレード 16件

発見日	号機	件名	原子炉安全上の影響度合い
2010/9/15	1号機	第14回定期検査における「弁長期計画表」への実績反映もれについて	Ⅲ以下
2010/9/17	1号機	契約締結前における納入物の現地納入について	Ⅲ以下
2010/9/28	3号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(E)ホットガスバイパス弁取付中の警報発生について	Ⅲ以下
2010/10/1	7号機	発電機出力上昇中の高感度オフガスモニタ指示値の一時的な低下について	Ⅲ以下
2010/10/4	3号機	原子炉建屋 換気空調ダクト・フランジ点検手入工事におけるダクト(下面)の腐食の発見について	Ⅲ以下
2010/10/5	その他	原子炉圧力容器気密漏えい試験時以外の冷温停止時における原子炉冷却材温度制限値評価の前提条件の一部誤りについて	Ⅲ以下
2010/10/8	5号機	原子炉冷却材浄化系[G31-MO-F003]点検時の原子炉水位の上昇について	Ⅲ以下
2010/10/11	5号機	制御棒駆動系ポンプ(B)入口逃がし弁の動作について	Ⅲ以下
2010/10/12	7号機	使用済燃料プール外側手摺における固定ボルト「Eリング」の紛失について	Ⅲ以下
2010/10/13	4号機	搬出確認測定時における作業使用物品の4Bq/cm <sup>2</sup> を超える汚染について	Ⅲ以下
2010/10/14	その他	需要箇所契約(委託契約)の未承認発見について	Ⅲ以下
2010/10/14	その他	荒浜側洗濯廃液処理設備改造工事における廃スラッジドレンポンプ運転試験時の純水補給水系の漏えいについて	Ⅲ以下

発見日	号機	件名	原子炉安全上の影響度合い
2010/10/16	7号機	<p>使用済制御棒におけるひびの確認について</p> <p>当所は、制御棒の研究材料サンプル採取の準備一環として、7号機の使用済燃料プールに保管している使用済ハフニウムフラットチューブ型制御棒2本の外観点検を行ったところ、1本の制御棒のタイロッドの中央部1箇所に、ほぼ全周にわたって微細なひび(最大幅約0.3mm)を確認いたしました。当該制御棒は、平成8年10月から平成14年4月まで原子炉内で使用していた制御棒で、今回確認されたひびは連続しておらず、タイロッドは破断していないものと判断しておりますが、仮にタイロッドが破断したと想定して制御棒の健全性について評価した結果、当該制御棒の構造健全性および制御棒挿入機能は確保されており、安全上の問題はないことを確認しております。</p> <p>また、当所では、7号機の原子炉内において同型の制御棒25本を使用しておりますが、これらの制御棒の健全性について、これまでの制御棒のひびに関する知見や中性子照射量の状況、解析による評価により、安全上の問題はないことを確認しており、運転中の7号機への影響はありません。</p> <p>当所は、知見拡充の観点から、本日より、当所4号機と5号機、7号機で保管している同型の使用済制御棒52本についてタイロッドの外観点検を実施し、同様のひびの有無の確認を行うとともに、今後、ひびの詳細な破面観察等を実施し、ひびの発生に関する原因調査を行うことといたしましたのでお知らせします。</p> <p>また、当所7号機の原子炉内において使用している同型の制御棒について、念のため、すでに全挿入されている2本を除く23本の制御棒の動作確認を実施することといたします。</p> <p>本事象による外部への放射能の影響はありません。</p> <p>《ホームページ掲載》2010/11/1 【原因調査の実施について】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22110101p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22110101p.pdf</a></p> <p>《ホームページ掲載》2010/11/1 【指示文書の受領について】 <a href="http://www.tepco.co.jp/cc/press/10110101-j.html">http://www.tepco.co.jp/cc/press/10110101-j.html</a></p>	Ⅲ以下
2010/10/19	4号機	高電導度廃液系サンプ(A)移送配管のピンホールの発見について	Ⅲ以下
2010/10/20	1号機	<p>原子炉冷却材浄化系ポンプ室(管理区域)における水漏れについて</p> <p>定格熱出力一定運転中の1号機において、平成22年10月20日午前10時10分頃、パトロール中の当社社員が、原子炉建屋地下4階の原子炉冷却材浄化系ポンプ(B)室(管理区域)において、配管接続部から水が床面に滴下していることを発見しました。</p> <p>滴下した水は漏えいの拡大を防止するための堰内にとどまっており、堰内の床面に溜まっていた水の量は約6リットル、放射エネルギーは約9.1×10<sup>5</sup>ベクレルでした。</p> <p>その後、原子炉冷却材浄化系ポンプ(B)の運転を停止し、漏えい箇所を隔離したことにより、漏えいは停止しております。</p> <p>なお、本事象により漏れた水は、同ポンプ室の堰内にとどまっており、外部への放射能の影響はありません。</p> <p>《ホームページ掲載》2010/10/21 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22102101p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22102101p.pdf</a></p>	Ⅲ以下
2010/10/26	3号機	気体廃棄物処理系圧力発信器[N62-PT001A]計装配管先端の異物について	Ⅲ以下

### 3. GⅢグレード 260件

発見日	号機	件名
2010/2/5	2号機	計装用圧縮空気系供給元弁[P52-F293]弁棒の曲がりについて
2010/5/14	2号機	低圧タービン(B)下半ダイヤフラムの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/8/30	3号機	高圧窒素ガス供給系弁グランド部からの漏えいについて
2010/8/30	3号機	主蒸気隔離弁漏えい試験設備純水元弁[P11-F214]他 グランド部からの漏えいについて

発見日	号機	件名
2010/8/30	3号機	原子炉建屋内ドレン弁[P11-F509] 弁棒の曲がりについて
2010/8/31	2号機	純水接続端止め弁[P11-F146]他 グランド部からの漏えいについて
2010/9/1	3号機	制御棒駆動機構弁振れ止めサポートプレート取付間隙の不足について
2010/9/2	2号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機制御盤(A, C)外部ケーブル長の不足について
2010/9/6	4号機	主蒸気加減弁[No.3, 4]スイッチロッドおよびガイドブッシュ間隙値の許容値逸脱について
2010/9/14	4号機	主タービン 危急遮断装置間隙の設計値逸脱について
2010/9/17	3号機	主復水器器内点検における散水箱取付ボルトの緩みの確認について
2010/9/17	4号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B) 低圧蒸気止め弁の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/9/18	2号機	制御棒駆動機構 自動交換機回転フレーム回転軸サポート材の経年劣化について
2010/9/21	3号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(C) ディスチャージエルボ取付ボルトの腐食について
2010/9/22	3号機	洗濯機(A) 前扉駆動用所内用圧縮空気供給電磁弁付近からの油漏れについて
2010/9/22	3号機	蒸気式空気抽出器中間冷却器脚部溶接部のブローホール(球状空洞)の確認について
2010/9/22	4号機	給水加熱器の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/9/22	6号機	主蒸気管放射線モニタ(B, D) 記録計[D11-RR601B]ペンの動作不良について
2010/9/22	7号機	電動駆動原子炉給水ポンプ油冷却器出口冷却水流量指示計[P22-FI018B]他 点検時の隔離不能に伴う点検周期の逸脱について
2010/9/22	その他	漏電遮断器(分電盤[R52-P106] ELCB-9)の動作不良について
2010/9/23	6号機	凍結防止ドレン弁(F)ハンドルレバーの損傷について
2010/9/24	4号機	循環水系 復水器(A)第2水室入口側ベント弁[N71-F502B~E] 弁箱内塗装の割れおよび母材の腐食について
2010/9/24	4号機	主タービン 主油ポンプ基礎台ノック穴の位置ずれについて
2010/9/24	6号機	燃料交換機原子炉内蔵型再循環ポンプホイストアナログ荷重計レンズ部の亀裂の発見について
2010/9/24	7号機	非常用ディーゼル発電機(A)送風機(A)電動機素線の断線について
2010/9/27	2号機	残留熱除去系(A)他系統流量記録計[E11-FR605A]の指示不良について
2010/9/27	2号機	第一給水加熱器(B) 溶接線の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/9/27	3号機	移動式炉内計装系パージ電磁弁圧着端子の圧着不良について
2010/9/27	4号機	復水脱塩装置系検出元弁[N27-F705D]のシートパスについて

発見日	号機	件名
2010/9/27	4号機	復水脱塩装置検出元弁[N27-F700D]のグランドリークについて
2010/9/27	5号機	非放射性スチームドレン移送系収集処理設備防液堤防水塗装の膨れについて
2010/9/27	6号機	原子炉建屋外気差圧計器[T22-DPT021B]ループ精度の許容精度逸脱について
2010/9/27	6号機	燃料交換機原子炉内蔵型再循環ポンプホイスタナログ荷重計の指示不良について
2010/9/28	1号機	残留熱除去系ポンプ他振動診断における測定データの消失について
2010/9/28	2号機	所内温水系安全弁[P63-F127B]二次側配管フランジ接続ボルトおよびナットの相違について
2010/9/28	3号機	可燃性ガス濃度制御系(A)入口ガス温度検出器[T49-TE002A]の絶縁低下について
2010/9/28	4号機	換気空調補機常用冷却水系温度スイッチ[P24-TS-100D]トグルスイッチの動作不良について
2010/9/28	4号機	換気空調補機常用冷却水系ポンプ(D)用電動機 ロータシャフト外径寸法他の許容値逸脱について
2010/9/28	4号機	主タービン 高圧ロータ伸差発信器ノック穴の位置ずれについて
2010/9/28	その他	定量供給装置下部ダンパ本体のひび割れについて
2010/9/29	1号機	モニタリング建屋給気ルーバ枠金網の腐食について
2010/9/29	2号機	所内蒸気系配管連絡止め弁[P61-F007]ボンネット部からの漏えいについて
2010/9/29	2号機	第2給水加熱器(B)閉止栓の外れについて
2010/9/29	2号機	復水器連続洗浄装置ボール回収器(A・B・C)出口配管フランジライニングの剥離および割れについて
2010/9/29	3号機	循環水ポンプ(A～B系間)吐出連絡弁フランジゴムライニングの剥離について
2010/9/29	3号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(C)(刻印A)分解部品の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/9/29	3号機	所内蒸気系原子炉建屋蒸気入口弁[P61-F003, F004]のシートパスについて
2010/9/29	3号機	安全保護系設定値確認検査(核計測装置)における安全処置の実施もれについて
2010/9/29	4号機	換気空調補機常用冷却水系(C)凝縮器冷却水流量確認指示計の指示不良について
2010/9/29	4号機	サプレッションプール水温度記録計の打点不良について
2010/9/29	6号機	燃料プール冷却浄化系ポンプ室空調機(B)反負荷側シャフト部外径他の計測値の許容値逸脱について
2010/9/29	その他	大湊側焼却設備廃活性炭取出装置圧縮空気導入管接続部の亀裂について
2010/9/30	1号機	主冷水ポンプ(A)吸込圧力指示計[U41-PI357A]の指示不良について
2010/9/30	2号機	第5給水加熱器(A)溶接線の浸透探傷検査における指示模様の確認について

発見日	号機	件名
2010/9/30	2号機	第1給水加熱器(B)マンホールボルトナットのカジリについて
2010/9/30	3号機	第6給水加熱器ドレン冷却器(B)復水入口弁用リミトルクモータコイルの絶縁不良について
2010/9/30	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)排気弁ブッシュ部のカジリについて
2010/9/30	3号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(B, D)(刻印B, D)分解部品の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/9/30	3号機	【中越沖地震】主復水器(A)下部本体補強管溶接部の割れについて
2010/9/30	4号機	循環水系配管(B)マンホール用ボール侵入防止板の変形について
2010/9/30	4号機	タービン建屋配管・サポート点検におけるサポート架構角パイプの損傷について
2010/9/30	4号機	タービン建屋常用電機品区域送風機(A)軸受背面ギャップの許容値逸脱について
2010/9/30	4号機	タービン建屋常用電機品区域排風機(A)寸法の許容値逸脱について
2010/9/30	4号機	【中越沖地震】「タービン建屋～海水熱交換器建屋 A系ダクトレンヂ配管, サポート点検」におけるサポートの変形について
2010/9/30	4号機	【中越沖地震】「タービン建屋～海水熱交換器建屋 B系ダクトレンヂ配管, サポート点検」におけるサポートの変形について
2010/9/30	4号機	【中越沖地震】「タービン建屋 配管, サポート点検」におけるサポート測定値の判定値逸脱について(サポート番号:SNO-MS-T003-2)
2010/9/30	4号機	【中越沖地震】「タービン建屋 配管, サポート点検」におけるサポート測定値の判定値逸脱について(サポート番号:SNO-MS-T004-2)
2010/9/30	4号機	【中越沖地震】「タービン建屋 配管, サポート点検」におけるサポート測定値の判定値逸脱について(サポート番号:SNO-MS-T016-2)
2010/9/30	4号機	【中越沖地震】「タービン建屋 配管, サポート点検」におけるサポート測定値の判定値逸脱について(サポート番号:SNO-MS-T020-2)
2010/9/30	4号機	【中越沖地震】「タービン建屋 配管, サポート点検」におけるサポートの損傷の確認について
2010/9/30	4号機	【中越沖地震】「タービン建屋 配管, サポート点検」におけるサポート測定値の判定値逸脱について(サポート番号:SNO-MS-T021-2)
2010/9/30	4号機	【中越沖地震】「タービン建屋 配管, サポート点検」におけるサポート溶接部の割れについて
2010/9/30	4号機	【中越沖地震】「タービン建屋 配管, サポート点検」におけるサポートメカニカルスナップの損傷について
2010/9/30	4号機	【中越沖地震】「薬品ピット 配管, サポート点検」におけるサポートの変形について
2010/9/30	4号機	【中越沖地震】「タービン建屋 配管, サポート点検」におけるサポート測定値の判定値逸脱について(サポート番号:SNO-MS-T017-2)
2010/9/30	5号機	非常用ディーゼル発電機(A)排風機(A)電動機寸法の許容値逸脱について
2010/9/30	その他	補助ボイラー4A・4B用変圧器衝撃油圧継電器の油にじみについて
2010/9/30	その他	工具センタ棚卸におけるモンキーレンチの紛失の確認について
2010/10/1	1号機	LCWクラッド除去装置B入口圧力計指示不良について

発見日	号機	件名
2010/10/1	3号機	HPSWポンプ分解部品の浸透探傷検査における判定基準外指示模様について
2010/10/1	3号機	3号機CWP(A~B系間)吐出連絡弁CWP側フランジゴムライニング剥離について
2010/10/1	4号機	タービン建屋常用電機品区域送風機(A)インペラボス内径およびシャフト外径寸法の許容値逸脱について
2010/10/1	4号機	【中越沖地震】循環水系(B・C)配管 サイホンブレイクボール侵入防止板の破損について
2010/10/1	6号機	タービン建屋 高電導度廃液系サンプピット(A)液位スイッチ[K11-LS-153A]の動作不良について
2010/10/1	7号機	復水器連続洗浄装置(A)貝分離装置出口弁(A-2)リミットスイッチの動作不良について
2010/10/2	3号機	耐震強化工事干渉物撤去における制御棒駆動系配管へのハンマーによる軽微な打痕について
2010/10/2	4号機	タービン建屋天井クレーン(No.1)走行レールおよび横行レール真直度の許容値逸脱について
2010/10/3	1号機	電解鉄イオン注入系ポンプ(A)出口逆止弁[P41-F033A]の動作不良について
2010/10/3	1号機	制御棒温度記録計盤フラットディスプレイにおける一時的な故障表示ランプの点灯について
2010/10/3	5号機	原子炉冷却材浄化系吸込ライン内側隔離弁からの油にじみについて
2010/10/4	1号機	復水系グラブサンプリング流量計[FIT-TB07B]の指示不良について
2010/10/4	1号機	海水熱交換器建屋供气加熱器(A, B)所内蒸気系供給ライン温度調節弁弁座シート面の割れについて
2010/10/4	3号機	循環水ポンプ吐出連絡弁 スタンド部および内部軸受部ボルトの腐食について
2010/10/4	4号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(D)気密確認時における油ポンプ端子箱からの漏えいについて
2010/10/4	4号機	電気油圧式制御装置配管サポート外観点検におけるナットの緩み他の確認について
2010/10/4	5号機	ホットラボ内コンセントの過負荷に伴うブレーカの作動について
2010/10/4	6号機	濃縮廃液系シール水タンク蒸気入口弁のシートパスについて
2010/10/5	1号機	低電導度廃液系ろ過器逆洗水受タンクレベル計配管(2)詰まりによる移送工程異常の発生について
2010/10/5	1号機	復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ(C)の絶縁抵抗不良について
2010/10/5	2号機	第6給水加熱器ドレン冷却器(B)溶接線の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/10/5	2号機	第6給水加熱器ドレン冷却器(C)溶接線の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/10/5	2号機	第2給水加熱器ドレンタンク(A, B)マンホールボルトおよびナットのカジリについて
2010/10/5	2号機	低圧タービン(C)上半および下半ダブルダイヤフラムノズル板の変形および欠損について
2010/10/5	3号機	原子炉再循環系ポンプ(B)差圧伝送器[31-DPT007B]テスト弁のシートリークについて

発見日	号機	件名
2010/10/5	3号機	C装備でのB区域への踏み出し事象について
2010/10/5	3号機	耐震サポート補強工事における保護具の未装着作業について(管理区域用保護衣特例運用承認申請書の申請もれ)
2010/10/5	3号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)吸込弁用リミトルクモータコイルの絶縁不良について
2010/10/5	3号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(C)ポンプベースレベルの許容値逸脱について
2010/10/5	3号機	高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系熱交換器海水ライン差圧計配管フランジ部の漏えい痕について
2010/10/5	3号機	湿分分離器(B)器内溶接線の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/10/5	3号機	タービン蒸気加減弁(No.3)弁レバー間隙の管理値逸脱について
2010/10/6	1号機	海水スチームドレン移送系サンプポンプ(B)のグランドリークについて
2010/10/6	2号機	復水器(A)抽気管サポート溶接部の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/10/6	2号機	低圧タービン(C)上半ダブルダイヤフラムの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/10/6	2号機	復水器(B)内部構造物点検における配管サポートナット廻り止め溶接部の割れ他の確認について
2010/10/6	2号機	復水器(C)内部構造物点検における配管サポートナット廻り止め溶接部の割れ他の確認について
2010/10/6	2号機	循環水配管電気防食装置制御盤計器特性試験値の許容値逸脱について
2010/10/6	3号機	主復水器詳細点検におけるスリーブの浸食他の確認について
2010/10/6	3号機	電解鉄イオン注入系ドレン弁の詰まりについて
2010/10/6	その他	薬品貯槽受入口付近シャワー配管サポートの腐食について
2010/10/6	その他	核種分析装置の亚克力製試料台の破損について
2010/10/7	1号機	不活性ガス系配管オイルスナッパ[AC-1]の油にじみについて
2010/10/7	1号機	排ガス線形放射線モニタ測定レンジの指示不良について
2010/10/7	2号機	トラベリングスクリーン 手摺(C-D間)の腐食について
2010/10/7	2号機	トラベリングスクリーン(取水路(C)G号機) 本体フレームの磨耗について
2010/10/7	3号機	循環水電気防食装置制御盤 電流計誤差率の管理値逸脱について
2010/10/7	4号機	純水補給水系低圧復水ポンプ室床除染用水供給元弁のシートパスについて
2010/10/7	4号機	密封油装置空気抽出槽ベントUシールドドレン弁のシートパスについて
2010/10/7	4号機	原子炉建屋付属棟スチームドレン処理系サンプポンプ(C)吐出逆止弁の動作不良について

発見日	号機	件名
2010/10/7	6号機	C区域作業エリアへのγ線用個人警報線量計着用による入域について
2010/10/7	6号機	原子炉補機冷却系サージタンク(B)他純水元弁[P11-F076]のグランドリークについて
2010/10/7	その他	南新潟幹線2号線引留金具の腐食について
2010/10/7	その他	荒浜側焼却設備一次セラミックフィルタ廻りプロパンガス検知器(2)の指示不良について
2010/10/7	その他	荒浜側焼却設備空気予熱器廻りプロパンガス検知器(2)の指示不良について
2010/10/8	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)排気管断熱材の脱落について
2010/10/8	1号機	復水器連続洗浄装置ピット内階段手摺の腐食について
2010/10/8	2号機	純水補給水系弁[P11-F118]のグランドリークについて
2010/10/8	2号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器(B)出入口差圧検出元弁のシートパスについて
2010/10/8	3号機	局部出力領域モニタ他取替工事における使用済燃料貯蔵プール手摺の損傷について
2010/10/8	3号機	原子炉建屋排気チャンバ(B)室内照明器具の破損および脱落について
2010/10/8	5号機	計算機用カラープリンタ(2)A4用紙検知レバーの脱落について
2010/10/8	6号機	高電導度廃液系脱塩塔入口導電率計の指示不良について
2010/10/8	6号機	高電導度廃液系濃縮装置所内蒸気戻り系導電率計の指示不良について
2010/10/9	3号機	プロセスモニタ機能検査の検査中断について
2010/10/9	3号機	サービス建屋非放射性スチームドレン移送系ポンプ(A, B)吐出逆止弁の動作不良について
2010/10/9	4号機	濃縮廃液系シール水タンク蒸気入口弁のシートパスについて
2010/10/9	6号機	機器故障警報「伝送回線 00故障/伝送回線 01故障」の発生について
2010/10/9	その他	荒浜側洗濯廃液処理設備改造工事 受ポンプ(B)ハンドターニングによる異音の発生について
2010/10/12	1号機	サービス建屋 化学カウンティング室入口上部換気空調冷却系配管の結露について
2010/10/12	1号機	復水器(A)逆洗回路タイマ[N71-T007A]の動作不良について
2010/10/12	6号機	スクリーン装置(F)キャリアチェーンローラからブッシュ間の隙間許容値外について
2010/10/12	その他	「大湊側焼却設備換気空調系冷凍機(A)故障」警報の発生について
2010/10/12	その他	屋外重油トレンチ排水ポンプ(11)リミットスイッチカバーの破損について
2010/10/12	その他	計測器校正におけるダイヤル可変抵抗器の精度不良について

発見日	号機	件名
2010/10/13	1号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(B)水室ドレン配管[50A-SW-549]の詰まりについて
2010/10/13	1号機	圧力調整用消火ポンプ(A)反カップリング側グランドリーク水の排水不良について
2010/10/13	1号機	タービン建屋常用電気品区域排風機(B)電動機ブラケットハウジング内径の基準逸脱について
2010/10/13	2号機	電解鉄イオン注入系電解槽ベントタービン補機冷却海水系注入弁のグランドリークについて
2010/10/13	2号機	換気空調補機非常用冷却水系ポンプ(A)吸込圧力指示計[P25-PI012A]の指示不良について
2010/10/13	4号機	中間領域モニタ(E)零点調整時におけるレベル「高高」他の発生について
2010/10/13	5号機	管理区域境界避難扉監視装置 接続エラーの発生について
2010/10/13	5号機	非常用ディーゼル発電機(B)ゾーン送風機(A)電動機寸法許容値の逸脱について
2010/10/13	5号機	主蒸気系配管[MS-224]サポートオイルスナッチ用タンクからの油漏れについて
2010/10/13	6号機	NSSタイバ(出力分布計算ログ)打ち出しの紛失について
2010/10/13	6号機	スクリーン装置(F)ハウジング手摺の腐食について
2010/10/14	1号機	原子炉複合建屋(管理区域)におけるタバコの発見について
2010/10/14	2号機	バー回転式スクリーン(取水路(C)G号機)バー枠(バープレート)の損傷について
2010/10/14	2号機	低圧タービン(C)下半内車スプレー配管の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/10/14	2号機	トラベリングスクリーン(C)電動機(2D)各部計測値の判定基準値逸脱について
2010/10/14	2号機	【中越沖地震】取水路(C) 底部コンクリート部の剥離について
2010/10/14	3号機	格納容器内雰囲気モニタサンプリング(B)吸引ポンプ電線管フレキシブルチューブの損傷について
2010/10/14	3号機	主タービインターニング装置用電動機反負荷側ブラケットハウジング内径の判定基準逸脱について
2010/10/14	3号機	耐震サポート強化における既設サポート部のアーク痕について
2010/10/14	6号機	端子リフトネジの折損について
2010/10/14	6号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(D)インペラボス部およびシャフト表面の擦れ痕について
2010/10/14	7号機	ジブクレーンの動作不良について
2010/10/15	1号機	補助冷却海水系ポンプ(D)のグランドリークについて
2010/10/15	2号機	スクリーン水位差計[W32-LT2H]検出器出力基板の錆の確認について
2010/10/15	2号機	スクリーン水位差計[W32-LT1L]補正温度パラメータの表示不良について

発見日	号機	件名
2010/10/15	2号機	スクリーン洗浄装置ストレーナ(A) 出口圧力計アクリルカバーの破損について
2010/10/15	2号機	高電導度廃液系濃縮装置蒸発缶(A) 液位の指示不良について
2010/10/15	3号機	高圧復水ポンプ(A) 吸込弁[N21-F012A] リミットスイッチローラ他の摩耗について
2010/10/15	3号機	3・4号機間連絡通路 所内蒸気系および所内蒸気戻り系パイプクランププラグのズレについて
2010/10/15	3号機	中間領域モニタ(F) 前置増幅器入力ケーブルコネクタ押さえ部の緩みについて
2010/10/15	3号機	中性子源領域モニタおよび中間領域モニタ検出器点検における絶縁抵抗値の判定基準逸脱について
2010/10/15	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A) グランドパッキンケーシングサポートバーの浸食について
2010/10/15	4号機	抽気系検出元弁のシートパスについて
2010/10/15	4号機	モニタリング建屋 電気ヒータ表面温度[U41-TS-097] 設定値の設定不良について
2010/10/15	4号機	電解鉄イオン注入系制御盤警報 現場表示灯の点灯不良について
2010/10/15	6号機	トラベリングスクリーン冷却ファンカバーの腐食について
2010/10/16	3号機	エクセスフロー逆止弁[B21-F770] 弁座の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/10/16	6号機	高電導度廃液系濃縮装置脱塩塔出入口導電率記録計の動作不良について
2010/10/16	6号機	格納容器雰囲気モニタ系(A) 機器異常警報の発生について
2010/10/18	1号機	固化系ドラムハンドリング盤モニタ(1, 3) の映像不良について
2010/10/18	2号機	第1給水加熱器(B) ドレン水位スイッチ[N22-LS001B] 弁システムおよび弁体シート面の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/10/18	2号機	第1給水加熱器(B) ドレン水位スイッチ[N22-LS002B] 弁システムおよび弁体シート面の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/10/18	2号機	第1給水加熱器(B) ドレン水位スイッチ[N22-LT003B] 弁システムの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/10/18	2号機	第1給水加熱器(B) ドレン水位スイッチ[N22-LT004B] 弁システムの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/10/18	2号機	第1給水加熱器(B) ドレン水位スイッチ[N22-LS010B] 弁体シート面の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/10/18	2号機	第1給水加熱器(B) ドレン水位スイッチ[N22-LS001B] 弁シート面の当たり不良について
2010/10/18	3号機	復水器(A) 入口弁弁体テーパーパーピン部GEセメントの剥離について
2010/10/18	4号機	湿分離器(A) オイルスナッチャ取付部溶接線の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/10/18	4号機	スクリーン洗浄装置弁[W32-F101C] 弁体および弁箱ストッパ部の腐食について
2010/10/18	5号機	湿分離器区域(B) 空調機用電動機の素線切れについて

発見日	号機	件名
2010/10/18	6号機	タービン補機冷却海水系弁[P42-F018, F020]のシートパスについて
2010/10/18	その他	水処理設備 純水タンク(No.4) 入口電動弁の動作不良について
2010/10/18	その他	大湊側洗濯廃液系ろ過機(A)スラッジ出口三方弁の動作不良について
2010/10/19	2号機	タービン補機冷却海水系ポンプ予備機(刻印D) 分解部品の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/10/19	2号機	高電導度廃液系中和苛性ソーダポンプ(1)吐出圧力計の指示不良について
2010/10/19	2号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器出口圧力計の指示不良について
2010/10/19	5号機	サービス建屋冷水ヘッダ間差圧制御器[P24-DPIC-083]制御盤警報灯の点灯について
2010/10/19	5号機	屋外所内用圧縮空気系配管[SA-448]の腐食について
2010/10/19	5号機	屋外ページング装置電線管の腐食について
2010/10/19	6号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ電動機・発電機セット(B)主油ポンプ(B-2)潤滑油補給量の増加について
2010/10/19	その他	大湊側補助ボイラ(4B)水位計[P62-LIC26B]の指示不良について
2010/10/20	1号機	タービン建屋サブドレン(No.8)ポンプ(No.1)「ポンプ故障」警報の発生について
2010/10/20	2号機	原子炉建屋天井クレーン限時継電器点検における10tホイストリセットタイマの動作不良について
2010/10/20	2号機	制御棒駆動水加熱器エレメント(5)シース温度検出器[C12-TE420]絶縁抵抗値の判定基準逸脱について
2010/10/20	2号機	低圧タービン(B)下半ダブルダイヤフラムノズル板の欠損について
2010/10/20	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)下半車室溶接線部の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/10/20	3号機	給復水系温度検出器[N21-TE032A, TE034B, TE034C, TE051A]の絶縁低下について
2010/10/20	4号機	放射性廃棄物処理設備計装配管貫通スリーブの割れおよび剥がれについて
2010/10/20	5号機	サービス建屋給気処理装置中性能フィルタの破損について
2010/10/20	6号機	放射性廃棄物処理設備中操内プリンタサーバ机上蓋ダンパの動作不良について
2010/10/20	6号機	復水脱塩装置出入口ヘッダ差圧上昇による警報の発生について
2010/10/20	7号機	計装用圧縮空気系気水分離器(B)出口逆止弁の座り不良について
2010/10/20	その他	工具センタ 精度測定におけるダイヤルゲージの精度逸脱について
2010/10/20	その他	絶縁抵抗計電池装着部の破損について
2010/10/21	2号機	制御棒駆動機構ヘッダ間差圧用差圧伝送器[C12-DPT006]校正データ値の管理精度逸脱について

発見日	号機	件名
2010/10/21	3号機	残留熱除去系差圧圧力発信器[E11-DPT006A]検出元弁のシートリークについて
2010/10/21	5号機	差圧扉開放時のシャッタの変形について
2010/10/21	5号機	非常用ディーゼル発電機(B)ゾーン送風機(B)モータコントロールセンタ補機用接触器の異音発生について
2010/10/21	6号機	工業用テレビ設備(No.18)の映像不良について
2010/10/21	6号機	工業用テレビ設備(No.19)の映像不良について
2010/10/21	7号機	工業用テレビ設備(No.24)の映像不良について
2010/10/22	1号機	荒浜側焼却建屋排気筒ダストサンプラファン異常警報表示灯の点灯について
2010/10/22	1号機	主冷水ポンプ(A)吐出圧力指示計[U41-PI358A]の指示不良について
2010/10/22	3号機	弁グランド部漏えい処理系配管[P71-F020]電磁弁ターミナルボックスの損傷について
2010/10/22	3号機	低圧復水ポンプ(A)用電動機固定子楔の緩みについて
2010/10/22	3号機	低圧復水ポンプ(A)用電動機固定子コイルのコロナ放電痕について
2010/10/22	5号機	原子炉再循環系ポンプ(B)熱交換器冷却水出口流量計指針と目盛り板の干渉について
2010/10/22	5号機	大湊側補助ボイラ(4B)ブロー水出口弁[P62-AO-F053B]の動作不良について
2010/10/22	その他	荒浜側焼却設備トリチウム(B)のトリップについて
2010/10/23	2号機	水圧制御ユニット(B)エリア給気加熱器温度調節弁の空気漏れについて
2010/10/23	4号機	放射性廃棄物処理設備(Ⅱ)系制御装置故障警報の発生およびクリアの頻発について
2010/10/23	7号機	復水ろ過装置逆洗用空気圧力検出器[N26-PT016]の指示不良について
2010/10/24	1号機	直流125V(B)バッテリー室内アイシャワーおよび洗浄配管の詰りについて
2010/10/24	6号機	「プロセス入出力装置 片系異常」警報の発生について
2010/10/25	2号機	タービン建屋 屋外電線管のひび割れについて
2010/10/25	2号機	【中越沖地震】バー回転式スクリーン[取水路(C) G号機]本体フレームジャッキボルトの偏心について
2010/10/25	2号機	【中越沖地震】復水器連続洗浄装置 ボール循環配管(A・B・C)の損傷について
2010/10/25	6号機	原子炉建屋高電導度廃液系(D)液位スイッチ[K11-LS107D]上側フロートの動作不良について
2010/10/25	7号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器入口サンプル採取弁のシートパスについて
2010/10/26	1号機	所内蒸気系(002用)トラップ[D367]の開固着について

発見日	号機	件名
2010/10/26	1号機	タービン建屋給気ルーパ(屋外側)の枠の外れについて
2010/10/26	3号機	湿分分離器(A)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/10/26	4号機	原子炉冷却材浄化系ポンプ(B)冷却水フローグラスフラップの動作不良について
2010/10/26	5号機	補助ボイラ(4A)用モータコントロールセンタ点検における「硫酸タンク水位 低」警報の発生について
2010/10/26	その他	荒浜側焼却建屋 市水の使用不能について
2010/10/28	5号機	所内用圧縮空気系コネクションヘッドドレン弁[P51-F948]の詰まりについて

#### 4. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
G I	1
G II	16
G III	260
対象外	3
総計	280