

不適合情報

2020年4月1日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	電解鉄イオン注入系ポンプ(A)出口逆止弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2020/03/27	
2	3号機	タービン建屋2階(非管理区域)換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)付近天井部に雨水の滴下を確認した。養生シートで排水口へ導水。当該箇所を点検・修理。	2020/03/27	
3	4号機	中央制御室排煙口開放装置操作レバーに固定不良を確認した。当該装置を点検・修理。	2020/03/27	
4	5号機	原子炉補機冷却水系熱交換器(D)点検時、伝熱管(9本)に判定基準を超える減肉を確認した。当該伝熱管を交換。	2020/03/30	
5	6号機	非放射性スチームドレン移送系収集タンク周り屋外照明電源に絶縁不良が発生し消灯していることを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/03/29	
6	その他	荒浜側焼却設備の上部定量供給機スライドダンパーに動作不良を確認した。当該設備を点検・修理。	2020/03/29	