

不適合情報

2020年8月3日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	タービン建屋地下1階(管理区域)気体廃棄物処理系排ガスブロウ室内の非放射性ドレン移送系配管に微量な水の滴下および床面に水溜り(約200cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み、受パン設置済み。当該配管を点検・修理。	2020/07/30	
2	5号機	非放射性スチームドレン移送系収集タンク液位記録計駆動部に動作不良を確認した。当該記録計を点検・修理。なお、デジタル表示は正常なため液位監視に問題なし。	2020/07/29	
3	5号機	原子炉建屋付属棟地下1階(管理区域)北西側、濃縮廃液系シール水ポンプエリアの非放射性ドレン移送系配管に微量な水の滴下および床面に水溜り(約300cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み、受パン設置済み。当該配管を点検・修理。	2020/07/30	
4	7号機	電解鉄イオン注入系ストレナー差圧計に異常を示す警報が発生し動作不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2020/07/29	
5	その他	副防護本部北側駐車場において作業中の120トン吊りクローラークレーン下部の鉄板上に、クレーン車作動油配管から油が漏えい(約1リットル)していることを確認した。中和処理実施済み。当該配管を点検・修理。なお、構外(港湾)への流出がないことを確認済み。	2020/07/29	