

不適合情報

2020年9月15日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	補助建屋搬出入シャッター付近の床排水漏えいを示す警報が発生し、排水配管に詰まりを確認した。当該配管を交換。	2020/09/10	
2	4号機	非常用ガス処理系サンプル系の弁動作試験時、非常用ガス処理系サンプル出口弁の動作不良を確認した。当該弁を交換。	2020/09/10	
3	5号機	海水熱交換器建屋非常用排風機(B)軸受の軸貫通部に微量な油の滲みを確認した。拭き取り実施済み。当該軸受部を点検・修理。	2020/09/09	
4	5号機	工具センターにおける計測器の定期校正時、デジタルマルチメーター(2台)、照度計(3台)の誤差が管理値を逸脱していることを確認した。当該計測器の使用を禁止。測定記録の妥当性を評価。	2020/09/10	