

不適合情報

2020年10月5(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	原子炉安全の観点から見たグレード
1	その他	大湊側雑固体焼却設備運転中にプロパンガス切替警報が発生し、運転員がプロパンガス供給系統の切替(B系→A系)操作を行った際、本来プロパンガス系統切替器の切替機構を待機状態に設定すべきところ待機状態への設定を行わず、プロパンガス供給圧力低の警報を発生させたことを確認した。当該事象の原因を調査。	2020/09/29	G III

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	7号機	下部原子炉格納容器ドライウェル注水流量(高側)ドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/09/28	
2	7号機	原子炉建屋北東サブドレン(地下水汲み上げポンプ)に異常を示す警報が発生し、地下水汲み上げポンプ(No. 1/No. 2)の交互運転が出来ないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/09/30	
3	7号機	原子炉建屋ケーブルトレイ貫通部の止水処理作業時、貫通部の耐火材を撤去したところ布設しているケーブルの被覆に損傷を確認した。当該ケーブルを修理済み。	2020/09/29	