

不適合情報

2022年3月11日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	タービン建屋管理区域の南西階段室(1箇所)に、誘導灯の不点を確認した。当該誘導灯を交換。	2022/03/09	
2	3号機	1号機熱交換器建屋屋外照明用自動点滅器の火災に関する水平展開の点検において、非放射線ストームドレン移送系収集槽周辺照明灯の自動点滅器(6灯のうち2灯)が変色していたため、電源を遮断し点滅器内部を確認したところ、内部が腐食により変色していることを確認した。当該点滅器を交換。	2022/03/08	
3	4号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)東側通路コンセント電源漏電遮断器の点検において、動作不良(1台)を確認した。安全処置として当該回路の電源を停止。当該遮断器を交換。	2022/03/07	
4	4号機	原子炉建屋最上階(管理区域)常用照明分電盤漏電遮断器の点検において、動作管理値の逸脱(2台)を確認した。安全処置として当該回路の電源を停止。当該遮断器を交換。	2022/03/08	
5	5号機	海水熱交換器建屋地下2階(非管理区域)南側連絡トレンチの天井に、地下水のにじみおよび床面に水溜まり(約10cc)を確認した。拭き取り実施済み。受けパン設置済み。当該箇所を点検・修理。	2022/03/07	
6	6号機	サービス建屋非管理区域の北東階段室(1箇所)、エレベーター機械室入口階段(1箇所)に、誘導灯の不点を確認した。当該誘導灯を交換。	2022/03/07	