

**不適合情報**

2022年3月24日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	復水移送ポンプの運転切替え時、吐出ヘッダー圧力計指示値とプロセス計算機の指示値に相違があることを確認した。当該ヘッダー圧力計を点検・校正。	2022/03/18	
2	3号機	サーブス建屋空調機器全停復旧後に加湿器(E)を起動したところ、運転スイッチのランプが消灯したままであったことを確認した。調査の結果、監視画面には運転中が表示されており、運転スイッチに触れると点灯・消灯を繰り返すことから、回路の接触不良と推定。当該スイッチを修理。なお、加湿器(C)も同様の事象が発生していることから、合わせて修理。	2022/03/18	
3	4号機	タービン建屋1階(管理区域)南西側天井に雨水の浸入および天井クレーン通路部に水溜まり(約31cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施および受けパン設置済み。当該箇所を点検・修理。	2022/03/18	
4	5号機	取水口除塵装置用門型クレーンの荷重試験において、補巻ワイヤーロープが切断したことを確認した。労働基準監督署による現場状況確認の結果、労働安全衛生規則に基づく事故報告書が必要と判断された。当該事象の原因を調査し、事故報告書を提出。 【2022年3月23日公表済み】 URL: <a href="https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2021/2022032301p.pdf">https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2021/2022032301p.pdf</a>	2022/03/18	
5	5号機	海水熱交換器建屋非管理区域の東側階段室(1箇所)に、誘導灯の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2022/03/22	
6	6号機	タービン建屋管理区域の南東階段室(1箇所)に、誘導灯の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2022/03/18	