

不適合情報

2025年7月9日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	3号機	原子炉建屋天井クレーン点検の主巻上電動機絶縁抵抗測定において、電動機～接地間の測定値が管理値を逸脱していることを確認した。当該電動機を点検・修理。	2025/07/02	
2	3号機	中央制御室防災監視盤に、原子炉建屋付属棟地下4階(管理区域)高電導度廃液系収集タンク室の火報警報の発報を確認した。ただちに現場を確認し、炎や煙がなかったことから感知器の誤作動によるものと判断。当該感知器を交換し復旧済み。	2025/07/04	
3	5号機	原子炉建屋付属棟屋上の、非常用ディーゼル発電機(A)燃料油ドレンタンクミストベント管の金網に、破損を確認した。当該金網を交換。	2025/07/06	
4	5号機	原子炉建屋付属棟屋上の、非常用ディーゼル発電機(A)燃料ディタンクミストベント管の金網に、破損を確認した。当該金網を交換。	2025/07/06	
5	5号機	原子炉建屋付属棟屋上の、非常用ディーゼル発電機(B)燃料ディタンクミストベント管の金網に、破損を確認した。当該金網を交換。	2025/07/06	
6	6号機	制御棒駆動機構水圧制御ユニットのアクムレータ充填水補給作業において、充填水止め弁軸封部から微量な水の漏えいを確認した。当該弁を点検。	2025/06/21	
7	6号機	使用済燃料貯蔵プール内燃料配置確認作業において、使用済燃料上に異物を確認した。当該異物を回収済み。機器または床・壁面等で使用している塗膜片と推定。当該異物は脆い物質であり、燃料に影響を与えるようなものではないと判断。	2025/06/22	
8	6号機	制御棒駆動機構大気圧スクラム試験において、制御棒挿入完了時に全挿入ランプの点灯→消灯→再点灯を確認した。当該事象の原因を調査。なお、再点灯後のランプ表示は正常状態で、制御棒の位置監視に影響なし。	2025/07/02	
9	その他	発電所保安電話交換器に、荒浜側ヤード基地局(1号機タービン建屋南側、3号機タービン建屋西側)異常のランプ点灯を確認した。当該事象の原因を調査。	2025/06/24	