

不適合情報

2025年7月10日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	3号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)北西側階段室に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/07/04	
2	5号機	補助ボイラー建屋低負荷脱酸剤ポンプの試運転において、吐出圧力計の指示値が上昇しないことを確認した。当該事象の原因を調査し対応策を検討。	2025/07/03	
3	6号機	復水器真空ポンプ用封水ポンプ軸の固着を確認した。当該ポンプを点検・修理。	2025/07/07	
4	7号機	タービン建屋天井クレーン走行中に、異常警報が発生し停止したことを確認した。制御回路の異常と推定。当該事象の原因を調査し修理。	2025/06/13	