

## 不適合情報

2025年8月6日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉建屋給気ルーバー室(A、B)の整流板が、腐食により脱落していることを確認した。当該整流板を交換。	2025/07/29	
2	5号機	原子炉補機冷却海水系鉄イオン注入調節弁分解点検において、弁座シート面に軽微な傷を確認した。当該弁を交換。	2025/07/28	
3	7号機	タービン建屋地下2階(管理区域)復水器室通路の照明器具に、破損を確認した。当該照明器具を交換。	2025/07/31	
4	その他	車両監視システム設備電路改造工事において、設備設置工事の施工不良と推定される事象を確認した。当該事象を是正。なお、設備の機能に影響のないことを確認済み。	2025/07/29	