不適合情報

2025年9月18日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 14件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	水処理設備排水用原水ポンプ出口流量が定格流量を下回っていることを確認した。流量計配管の汚れによるものと推定。当該事象の原因を調査し対応策を検討。	2025/09/12	
2	1号機	154kV開閉所碍子洗浄変圧器防災ポンプ(A)点検において、カップリング側軸受温度スイッチの指示値が入力値より低いことを確認した。当該温度スイッチを交換。	2025/09/08	
3	3号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)南西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/09/12	
4	4号機	原子炉建屋において、給気処理装置吸込み口の金網に腐食を確認した。当該金網を交換。	2025/09/09	
5	4号機	原子炉建屋送風機(B)電動機軸受部に注入したグリス油が、負荷側軸封部から漏れ出ていることを確認した。拭き取り実施済み。当該電動機を点検。	2025/09/11	
6	4号機	原子炉建屋送風機(C)電動機軸受部に注入したグリス油が、負荷側軸封部から漏れ出ていることを確認した。拭き取り実施済み。当該電動機を点検。	2025/09/11	
7	4号機	非常用ディーゼル発電機(B)区域送風機(A)電動機軸受部に注入したグリス油が、負荷側軸封部から漏れ出ていることを確認した。拭き取り実施済み。当該電動機を点検。	2025/09/11	
8	5号機	放射性廃棄物処理設備制御室において、制御装置故障および多重伝送現場盤異常の警報発生を確認した。調査の結果、多重伝送現場盤の交流電源装置の不具合と推定。当該電源装置を交換。	2025/09/12	
9	6号機	雑用水系点検において、ろ過水供給管元弁に、シートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2025/09/09	
10	7号機	雑用水系点検において、熱交換器エリアろ過水入口ドレン弁配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	2025/09/09	
11	7号機	雑用水系点検において、循環水ポンプ軸潤滑水等ろ過水入口管ドレン弁配管に、詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	2025/09/09	
12	7号機	雑用水系点検において、ろ過水積算流量計バイパス弁に、シートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2025/09/09	
13	7号機	緊急時対策支援システム信号が、排気筒～無線局舎間で無線伝送されていないことを確認した。無線アクセス装置の不具合と推定。当該事象の原因を調査し対応策を検討。なお、緊急時対策支援システム信号は、他の2回線でも伝送されているため運用に問題なし。	2025/09/14	
14	その他	キャスク保管建屋の搬入口左扉が閉状態にもかかわらず、表示ランプが点灯しないことを確認した。当該扉の開閉センサーを交換。	2025/09/08	