

不適合情報

2025年11月11日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 4件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	3号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/11/05	
2	5号機	中央制御室において、非常用ガス処理系(B)手動起動信号用コントロールスイッチを操作できないことを確認した。当該スイッチを交換。なお、自動起動信号および非常用ガス処理系排風機(B)のコントロールスイッチにて起動可能なため機能に影響なし。	2025/10/29	
3	6号機	共用廃棄物処理建屋止水ダンパー点検において、地下3階(管理区域)原子炉冷却材浄化系粉末樹脂沈降分離槽デカントポンプ室の止水ダンパー(自主設備)が閉止しないことを確認した。当該ダンパーを点検・修理。	2025/11/05	
4	7号機	タービン補機冷却海水系熱交換器入口鉄イオン注入流量計指針に、固着を確認した。当該流量計を点検・修理。	2025/10/31	