

不適合情報

2026年3月31日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	5号機屋外ヤードにおいて、外部火災影響評価を行っていない仮設発電機が設置されていることを確認した。当該評価を実施し申請。	2026/03/05	
2	6号機	中央制御室において、制御棒操作監視系軽故障警報の発報を確認した。調査の結果、直流・交流変換装置電源基板メモリへの供給電源の脈動等により、メモリが不安定動作したものと推定。当該警報をリセットし復旧。なお、2月27日にも同事象が発生していることから、直流・交流変換装置を予備機と交換済み。	2026/03/28	

4. Non-CAQ 8件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉複合建屋(管理区域)南東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/03/26	
2	3号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)南西側階段に、誘導灯(2箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/03/26	
3	3号機	排気筒計測設備点検において、放射線モニタ配管フランジ部フィルタホルダ収納ボックス用サポートに腐食を確認した。当該サポートを交換。	2026/03/17	
4	3号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)北西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/03/27	
5	4号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)北東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/03/26	
6	5号機	大湊側洗濯設備工事において、火気専任監視員が火気作業を実施しており、当社が安全対策仕様書で定める役割(専任監視)を遵守していないことを確認した。作業員全員で役割分担を再確認し再発防止を徹底。	2026/03/11	
7	その他	荒浜側高台ヤードにおいて、ユニック車下部に軽油の微少な油溜まり(約5cc)があることを確認した。吸着マットにて拭き取りおよび中和剤を散布済み。受けパン設置済み。当該ユニック車を修理。なお、構外(港湾)への流出がないことを確認済み。	2026/03/25	
8	その他	免震重要棟の統合原子力防災ネットワークテレビ会議端末(自主設備)が起動しないことを確認した。当該端末を予備品と交換。動作試験を行い問題ないことを確認済み。	2026/03/27	