

不適合情報

2026年8月6日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 6件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	1号機	プラント内放送設備(拡声装置)直流48V電圧調整盤に、電圧計切替器の動作不良を確認した。当該切替器を交換。	2026/08/02	
2	1号機	水処理建屋内照明灯の不点灯にともなう点検において、電灯分電盤の継電器端子に変色および結露を確認した。当該継電器を交換し、分電盤内の結露を清掃。	2026/08/02	
3	3号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)南東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/08/02	
4	4号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)北西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/08/02	
5	4号機	原子炉補機冷却海水系ストレーナー(A)ブロー弁点検において、弁体および弁座のゴムライニング(シール部)に損傷を確認した。当該弁を交換。	2026/07/09	
6	7号機	タービン建屋地下1階(管理区域)南側エリアに、許可期限を超過した資機材の仮置きを確認した。確認の結果、期限延長承認後に仮置表示の差し替えを失念していたものと判明。速やかに仮置表示を差し替え済み。	2026/07/08	