

件名	柏崎刈羽原子力発電所工事計画の概要（平成18年度第2四半期）	
通報日	平成18年10月10日	
概要	平成18年度第2四半期に申請を行った工事計画は以下の通り。	
	工事名	7号機 ECCSストレーナ取替工事
	申請日	平成18年7月31日
	工事概要	ECCSストレーナ閉塞事象対策として、S/C吸込みストレーナの大型化・取替を実施する。
	工事名	4号機 原子炉冷却材再循環系配管修理工事
	申請日	平成18年7月31日
	工事概要	ひびが確認された原子炉冷却材浄化系への分岐管台取付溶接部を含む配管の取替を行う。また、当該溶接部の取替えに伴い工法上切断が必要な1箇所についても配管の取替を行う。
	工事名	5号機 復水器真空度低設定値変更工事
	申請日	平成18年8月8日
	工事概要	復水器真空度に関わるインターロック用計器をゲージ圧用計器から絶対圧用計器に交換することから、インターロック設定値の変更が必要となるため、復水器真空度低設定値を変更する。
	工事名	5号機 CUW非再生熱交換器修理工事
	申請日	平成18年9月15日
	工事概要	CUW非再生熱交換器水室蓋の構造を、トーラスリング構造からフランジ構造へ変更する。