

件名	計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列 (7号機制御棒パターン調整およびハフニウムフラットチューブ型制御棒動作確認に伴う出力変化について)
通報日	平成23年5月12、16、20日
概要	<p>〈5月12日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所7号機制御棒パターン調整(第10サイクル第4回)およびハフニウムフラットチューブ型制御棒動作確認に伴う、出力変化の予定を下記のとおりお知らせいたします。</p> <p>○5月13日(金) 22時00分頃～ 出力降下開始(約1385MW～) 22時10分頃 出力降下完了(約1340MW) ・動作確認</p> <p>23時00分頃～ 出力降下開始(約1335MW～) 23時30分頃 出力降下完了(約1170MW) ・動作確認他</p> <p>5月14日(土) 1時50分頃～ 出力上昇開始(約1145MW～) 5月16日(月) 1時50分頃 出力上昇完了(約1385MW)</p> <p>注)動作確認により、出力が10～20MW程度低下します。 最初の動作確認で23体中の16体、後半の動作確認で7体を実施予定。</p> <p>〈5月16日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所7号機制御棒パターン調整(第10サイクル第4回)およびハフニウムフラットチューブ型制御棒動作確認に伴う、出力変化の予定を下記のとおりお知らせいたします。</p> <p>○5月13日(金) 22時00分～ 出力降下開始(1385MW～) 22時10分 出力降下完了(1340MW) ・動作確認</p> <p>23時00分～ 出力降下開始(1335MW～) 23時30分 出力降下完了(1170MW) ・動作確認他</p> <p>5月14日(土) 1時50分～ 出力上昇開始(1135MW～)※ 5月16日(月) 10時10分 出力上昇完了(1383MW)</p> <p>制御棒動作確認に異常は確認されませんでした。</p> <p>※「EHC制御油漏えい」警報発生およびその対応に伴い、5月15日(日)3時40分に出力上昇操作を中断し、同日10時35分に再開しております。</p> <p>〈5月20日通報分〉</p> <p>5月16日に「柏崎刈羽原子力発電所7号機制御棒パターン調整およびハフニウムフラットチューブ型制御棒動作確認に伴う出力変化(実績)について」で通報連絡した内容に誤記がありましたので、訂正させていただきます。</p> <p>〈誤〉5月13日(金)22時00分～ 出力降下開始(138<u>5</u>MW～) 〈正〉5月13日(金)22時00分～ 出力降下開始(138<u>3</u>MW～)</p>