


# プラントの現況について

## (福島第一原子力発電所)

プラント名	運 転 状 況 (平成19年度)	定格電気出力 (MWe)	運転状況	補足説明
<b>1号機</b> (S46.3.26運開) 大熊町	4月                      9月                      3月	460	定期検査中	・ H17. 10. 28 発電開始 ・ H18. 12. 28 定期検査のため停止
				
<b>2号機</b> (S49.7.18運開) 大熊町	4月                      9月                      3月	784	運転中	・ H18. 9. 4~H19. 1. 28 定期検査のため停止 ・ H19. 1. 28 発電開始
				
<b>3号機</b> (S51.3.27運開) 大熊町	4月                      9月                      3月	784	運転中	・ H19. 6. 15~H19. 7. 2 タービンランドシール蒸化器出口配管の点検のため停止 ・ H19. 7. 2 発電開始
				
<b>4号機</b> (S53.10.12運開) 大熊町	4月                      9月                      3月	784	運転中	・ H19. 2. 11~H19. 5. 2 定期検査のため停止 ・ H19. 5. 2 発電開始 ・ H19. 6. 15~H19. 6. 22 漏洩の疑いのある燃料範囲の特定作業のため45万キロワットまで出力低下
				
<b>5号機</b> (S53.4.18運開) 双葉町	4月                      9月                      3月	784	運転中	・ H19. 2. 20~H19. 4. 26 炉心スプレイ系A系の弁点検調査のため停止 ・ H19. 4. 26. 発電開始
				
<b>6号機</b> (S54.10.24運開) 双葉町	4月                      9月                      3月	1, 100	運転中	・ H17. 12. 21~H18. 6. 6 定期検査のため停止 ・ H18. 6. 6 発電開始
				

(福島第二原子力発電所)

プラント名	運 転 状 況 (平成19年度)	定格電気出力 (MWe)	運転状況	補足説明
<b>1号機</b> (S57.4.20運開) 楡葉町	4月 9月 3月	1, 100	運転中	・ H18. 4. 20～H18. 7. 24 定期検査のため停止 ・ H18. 7. 24 発電開始
				
<b>2号機</b> (S59.2.3運開) 楡葉町	4月 9月 3月	1, 100	定期検査中	・ H18. 2. 26 発電開始 ・ H19. 4. 6 定期検査のため停止
				
<b>3号機</b> (S60.6.21運開) 富岡町	4月 9月 3月	1, 100	運転中	・ H19. 3. 9～H19. 6. 26 定期検査のため停止 ・ H19. 6. 26 発電開始
				
<b>4号機</b> (S62.8.25運開) 富岡町	4月 9月 3月	1, 100	運転中	・ H18. 9. 21～H19. 4. 30 定期検査のため停止 ・ H19. 2. 16 原子炉起動 ・ H19. 2. 18～H19. 4. 30 「主蒸気管放射能高高トリップ」警報発生により原子炉自動停止 ・ H19. 4. 30 発電開始
				

 : 運転期間を示す。

\* 炉心流量、炉心下部格子板差圧、発電機出力、原子炉熱出力について監視し、定期的にデータの採取を行い、有意な変化が無いことを確認しています。  
 福島第一4号機、福島第二3号機・4号機 7月26日現在:変動なし